

Aantekeningen uit de nalatenschap van

drs. J.F. van Os

31-12-1925 – 10-04-2021



© 2021 De erven van drs. J.F.van Os
gelicenseerd onder de
Creative-Commons CC BY-NC 4.0 licentie
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.nl>

U kunt

- het werk delen — kopiëren, verspreiden en doorgeven via elk medium of bestandsformaat
- het werk bewerken — herschikken, veranderen en afgeleide werken maken

onder de volgende voorwaarden:

- Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een verwijzing naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. U mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met uw werk of uw gebruik van het werk.
- Niet-commercieel — U mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
- Geen aanvullende restricties — U mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

Correspondentieadres: Adriaan van Os, email adriaan@adriaan.biz

Baambrugge, Hervormde Kerk.

- 18/6'63 F/G aan KV. Alles in slechte staat. Electropn. nieuw orgel met behoud front en pijpwerk. Prijs daarvan.
I. P8 B8 O4 Mxt II Gmb8 Rf4 O2 Q11/3 Ped Sb16 Op Sb na alles uit bestaande o.
- 9/7'63 SO aan J.v.Teeseling, Baambrugge. Accoord met aanbidding Fonteyn. Orgel electropn. maken. Advies: principe-opdracht.
- 14/9'63 KV aan OC. Alsnog aan verplichting voldoen: advies gevraagd.
- 20/3'63 OC aan PCT. BS bij afschrift vlgd:
- 20/3'63 OC aan KV. Wij geven geen toestemming, dat doet de PCT. Gevraagd toestemming orgel te komen bezoeken.
- 23/9'63 KV aan OC. Zien (schoorvoetend) komst deskundige tegemoet, liefst Hü.
- 25/9'63 OC aan PCT. BS bij afschriften.
- 25/9'63 OC aan KV. U hoort nader.
- 26/10'63 KV aan OC. Indien 9/11 nog geen advies is binnengekomen geven wij F/G opdracht.
- 31/10'63 OC aan PCT. BS bij afschriften.
- 31/10'63 OC aan KV. Voorstel datum komst Hü.
- 6/11'63 OC aan KV. Gaat niet door wegens ziekte.
- 6/11'63 OC aan PCT. BS bij afschrift vorige.
- 27/11'63 OC aan PCT BS bij afschrift.
- 27/11'63 OC aan KV. Nieuw voorstel komst Hü.
- 12/12'63 OC aan firma SAWEMA, Delft. 1950 door U geleverde verwarming is oorzaak uitdrogen houten delen van uit 1863 daterende orgel.
- 12/12'63 OC aan PCT. BS bij afschrift.
- 12/12'63 OC aan KV. Orgel Knipscheer 1863. Slechte toestand, vooral windlade. Oorzaak: verwarming. Bespreking voorgesteld. Vóór verder advies te geven: Bespreking verbetering verwarming.
- 3/1'64 OC aan KV. Reactie op vorige gevraagd.
- 7/1'64 SAWEMA aan OC. Accoord met bespreking.
- 23/1'64 OC aan KV. Trachten bespreking te arrangeren in bijzijn van ook Ed.
- 23/1'64 OC aan Ed. Opgaaf data gevraagd.
- 19/2'64 OC aan SAWEMA BS bij doorslag.
- 19/2'64 OC aan KV. Voorstel afspraak.
- 21/2'64 SAWEMA aan OC. Datum past niet.
- 25/2'64 OC aan KV. Afspraak gaat dus niet door.
- 13/3'64 OC aan KV. Nieuwe afspraak.
- 19/3'64 KV aan OC. Tijd schikt niet maar ...
- 7/4'64 KV aan OC. Rapport restauratie o gevraagd.
- 9/4'64 OC aan KV. Hü bereidt rapport voor. Bijgaand rapport Dereux-"orgel"
- 9/4'64 OC aan PCT. BS bij afschriften.
- 4/5'64 OC aan KV. O.Knipscheer 1863 nog grd. in oorspr.staat. Electrificatie beïnvloedt aanblazen pijpwerk en onderlinge resonans. Nog niet beslist of o monument is. Wel kans, dat het orgel "beschermd" wordt. Over verwarming.
P8 B8 O4 Rf4 O2 Mxt3-4st Gmb8 Q3 Trem Vent aangp C-f" C-d. Man.kl en omlijsting kennelijk van Van Ingen. Pedkl orig.
lade oorspr. Balg niet orig. Gmb8 en Q3 op pl. T 8 b/d
- | | | | | | |
|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| Mxt | C | 1 1/3 | 1 | 2/3 | |
| | c | 2 2/3 | 2 | 1 1/3 | |
| | c' | 4 | 2 2/3 | 2 | 1 1/3 |
| | c'' | 8 | 5 1/3 | 4 | 2 2/3 |
- Advies restaur. lade met dekplaat en verend sleepsysteem; man.kl. vervangen.
Q3 uit '58 past, kan blijven. Gmb past geheel niet. Kan bv Dlc 16 worden.
Alternatief: weer T 8 b/d. Ook mogelijk Ped erbij met 1 reg. B 16. Geen bezwaar tegen Blank, mits onder toezicht.
- 12/6'64 OC aan PCT. Over vorige. KV heeft nu zelf offerte Blank aangevraagd met onvolledige gegevens. Men schijnt geen toezicht te willen. Verzoek goedkeuring alleen als er toezicht is.
- 2/7'64 OC aan PCT. Nu heeft KV ook offerte aan vdB&W gevraagd. Geen bezwaar mits onder toezicht.
- 2/7'64 OC aan KV. Over toezicht door Hü en zijn positie na reorganisatie der OC.
- 8/9'64 HGem aan OC. Besloten: Toezicht Hü.
- 10/9'64 OC aan PCT. BS bij afschrift.
- 10/9'64 OC aan KV. Reactie. Nog geen offerte van vdB&W ontvangen.
- 22/1'65 OC aan vdB&W. Al met werk begonnen?
- 22/1'65 OC aan KV. BS bij doorslag.
- 23/1'65 vdB&W aan OC. Vangen 1/2 aan met restauratie.
- 26/1'65 OC aan KV. BS bij afschrift.
- 16/3'65 OC aan KV. Idem.
- 16/3'65 OC aan vdB&W. Hü deelt mede: Nog niet met werk begonnen. Verklaring gevraagd.
- 17/3'65 vdB&W aan OC. Vertraging wegens ziekte.
- 23/3'65 OC aan KV. BS bij afschrift.

Hier houdt het op! Ingevoerd 23/7'97.

Eerst wilde KV met SO in zee gaan. Van de 2 eerste stukken zijn ook exemplaren in het Kret-archief. Uit een brief in dat archief blijkt dat de inspelings (na opdracht aan vdB&W) op 18/8'65 zou plaats vinden.

Baardwijk Hervormde Kerk (gemeente Waalwijk).

- 10/4'51 KV aan OC. Men wil gebruikt o. ipv bestaande harmonium. Adv gevraagd. BikA biedt aan gebr.o: P 8, Hp 8, F 4, Viola 8 dc, Fl.travor 4'dc. Dan nog een aanbod van Vreeken Bodegraven, disp. onbekend.
- 20/4'51 OC aan KV. Aanbod Bik wordt nader onderzocht. Met V. slechte ervaringen. Verzoeken te schrijven wat max. bedrag is.
- z.d. H.K.Kamphuis (woonplaatst niet genoemd) "aan Baardwijk". Offerte voor klein of nog kleiner orgel.

- 13/6'52 (OC?) aan KV. Zullen hetgeen Slooff aanbiedt onderzoeken P4 V8 Hp8 Dlc8 Spf4 Ped Sb16 Trem Vent.
 21/12'54 KV aan OC. Tot nu toe niets meer van U vernomen. Opdr. gegeven aan Kunst Arnhem voor bouw unit-orgel onder toezicht van J.Onck, Arnhem.
- 7/1'55 OC aan KV. Voorstel gesprek met Hü.
 z.d. Klad met harmoniumdispositie.
 Ingevoerd 23/7'9. Later aangetroffen (mrt'04):
- Stukken over Baardwijk Hervormde Kerk, via een persoon in Waalwijk van wie ook in map Waalwijk correspondentie is te vinden

Baarland Gereformeerde Kerk.

Afkorting:

DGSGK Deputaten van de Generale Synode der Geref. K.

- z.d. Afschrift van ? "naar aanleiding van bezoek watersnoodsgebieden 27/1'56." Geen rapport herstel werk Spiering omdat stroom was afgesloten.
- 28/3'56 GerK aan (OC). Alsnog bericht verwacht of schade op kosten rampenfonds komt.
 17/4'56 OC aan vL. Gevr. Offerte rest.o. en taxatierapport.
 17/4'56 OC aan Kr. Zullen Uw belangen behartigen. Meded. off.aanvr.
 19/5'56 vL aan OC. Prijsopg. herstel pn.o. Spiering:
 B16 P8 VdG8 Concf8 O4 II VxC8 Sal8 Hp8 Gh4 Ped Sb16 Cello8 C-g"" C-d' 6 koppels, speelh.
 Onderscheid kosten wel / niet voortvl. uit watersnoodramp.
- 3/6'56 DGSGK aan ? BS bij schrijven aan vB. Mening gevraagd.
 13/6'56 OC aan Kr. Bijgaand rapport vL. Adv. met grote spoed schade te melden aan Deputaten der kerk.
 z.d. vB aan ? Andere orgelmaker zelfde conclusie. Overwegen NRF te adviseren mee te werken bij aanschaf nieuw orgel.
- 19/6'56 OC aan DGSGK. BS bij afschrift.
 3/7'56 DGSGK aan (OC) over hetzelfde.
 15/9'56 OC aan Min.maatsch.w. (vB). Over vervanging door ramp getroffen orgels in 't algemeen. Geld zo goed mogelijk besteden, etc.
- 15/9'56 OC aan Min. OC ook van mening het door de orgelmaker genoemde schadebedrag voor herstel slecht besteed is. Dus nieuw orgel van ca 7 st.
- 26/2'57 OC aan vB. Kerkeraad ziet 7 st. als achteruitgang. Daarom voorstel o van 13 st gedeeltelijk te bouwen.
 3/4'57 vB aan OC. Accoord. Eigen bijdrage kerk.
 3/4'57 vB aan Kr. Over hetzelfde. Niet zonder toestemming andere orgelmaker inschakelen dan door OC voorgesteld.
 26/4'57 OC aan DGSGK. Mededeling voorgaande.
 3/5'57 vB aan (OC). Van Kr bericht ontvangen dat men tot bouw orgel vlgs plan Mr Bouman wil overgaan. Gevr. oordeel over plan B.
- 22/5'57 vB aan (OC). Offerte Reil ontvangen en doorgestuurd.
 10/6'57 Bouman aan Kr. Prijs nw o geb. door Reil overeenkomend met wat NRF beschikbaar stelt. Wijzigingen in plan en materialen.
- 13/6'57 vB aan (OC). BS bij vorige.
 24/7'57 OC aan vB. Verslag bevindingen na bezoek recent Reil-orgel te Heerde onder adv.Bouman. Onbruikb.disp. Technisch onder de maat. Qua klank zelfs slechter dan fabr.orgels van Walcker en Steinmeyer.
 Door en bijspraak. Alles slordig afgewerkt. Kernsteken, zink, dichte voetop. grove en ondoorzichtige klank. Kas dak board, geen achterwand.
- 3/8'57 vB aan (OC). Geen sprake van bijdrage NRF aan opdr. Reil. Vond ook scriba Kr.
 19/8'57 OC aan vB. Mededeling enige fouten in schr. 24/7
 27/10'58 vB aan Schokking. Na gesprekken ter pl. kwestie Reil/Bouman nu van de baan. Ook aanbod vV intrekken. Plan orgel door buitenl.bouwer.
- 12/11'57 Schokking aan Hü en Eé. BS bij contra-rapport Bouman
 12/11'57 OC aan vB over principes die gelden, nu OC officieel adv van NRF is.
 12/11'57 Schokking aan Engels en Edskes. 27 vragen over orgel Heerlen n.a.v. contra-rapport B.
 26/2'59 Hü aan vB. Met Bosselaar (scriba Kr, door Kr gemachtigd) besproken mogelijk bouw o. door Orgelbau Genf A.G. (Manufacture des grandes orgues S.A.). Reis naar Zweden en Zwitserland voorgesteld.
- 8/12'59 OC aan vB. BS bij afschrift.
 8/12'59 Schokking aan Ob.Genf over aanvraag door Kr zonder medeweten NRF. Over bankgarantie.
 16/12'59 vB aan (OC) over contact Kr met Glätti (directeur Ob Genf). NRF nog def. goedkeuring.
 16/12'59 vB aan Kr. Idem. Wel volledige offerte vragen en overleggen
 9/1'60 Gl aan Hü. Brief van Kerk met disp. waarsch. van organist. Overleg gevraagd.
 18/1'60 vB aan (OC). Schrijven ontv. van DGSGK. Kr dankbaar dat ook andere mogelijkheid bestaat dan het door OC voorgestelde.
- 1/2'60 vB aan (OC). Gl. wilde wijzigingen aanbrengen. Dan moet hij prijsopgaaf doen. Verz. termijnverlenging.
 26/2'60 vB BS bij:
 21/3'60 ObGenf aan? Offerte Hw Rw Ped 13 st.
 10/5'60 OC aan vB. Kritiek op dispositie, wanstaltig ontwerp (door pedaaltorens en ruimtegebrek), te veel naaldhout.
 13/9'60 vB aan OC. BS bij copie.
 13/9'60 vB aan Kr. Prijs te hoog, een en ander niet doelmatig. Bespreking voorgesteld.
 10/11'60 OC intern schrijven over stand van zaken. Nu wordt Versch genoemd
 13/11'60 Kr aan OC. Aanwijzingen gevraagd nodig voor offerteaanvraag aan versch en verzoek rekening te houden met wensen t.a.v.dispositie.
- 28/11'60 OC aan Kr. Voorstel bespreking met Versch en een deskundige der OC.
 28/11'60 OC aan vB. BS.
 28/11'60 Offerte Versch voor P8 Rf8 O4 Opf2 Mxt4-6st Rw B8 P4 RF4 O2 Spq11/3 Sch2-3st Ped Sb16 Spged8 3 kopp als

	treden
7/12'60	OC aan Kr. Accoord met offerte.
7/12'60	OC aan vB.
7/12'60	vB aan (OC). Aan dir.NRF doorgegeven accoord met opdr.
10/1'61	vB aan OC. Over grootte bijdrage NRF.
18/3'61	vB aan OC. Nu graag beslissing.
27/3'61	OC aan vB. Bosselaar was veel te eigenmachtig opgetreden.. Daardoor fin. problemen. Ook nog fin. verplichting aan Bouman. Met Versch besparing op plan proberen te bespreken.
4/4'61	vB aan OC. Directeur NRF van moeilijkheden op de hoogte gesteld.
10/4'61	vB aan OC. Geen verhoging bijdrage NRF. Wel accoord met wijziging plan, zo dat Kr niet hoeft te suppleren.
20/5'61	vB aan OC. Bosselaar nog met acties bezig (Ob Genf, Bouman). Nu snel beslissing.
30/5'61	OC aan vB. Nogmaals bespreking om tot volledige klaarheid te komen.
1/6'61	vB aan OC. Accoord met bespreking.
11/6'61	Kr aan OC. L.Bosselaar treedt niet meer op namens Kr.
13/6'61	OC aan Kr. Herhaling (na bespreking) van alle feiten. Orgel kan gedeeltelijk worden gebouwd (geen ped.reg). Met klem adviseren over de ontbrekende f5000 beschikking te krijgen.
13/6'61	Kr aan vB. Besluit.
14/6'61	Kr aan OC. Besluit f 5000 zelf te betalen.
15/6'61	vB aan OC. Mededelingen.
16/6'61	vB aan OC. Beschouw schrijven Kr als machtiging opdr aan Versch.
20/6'61	OC aan vB. Opdracht aan Versch verstrekt.
20/6'61	OC aan Versch. Opdracht en mededelingen. Hü verzorgt in eerste plaats contact.
20/6'61	OC aan Kr. Mededeling, etc.
20/6'61	OC aan DGSGK. Idem.
23/6'61	Versch aan OC. Dank voor opdr. Rekening 1ste termijn.
28/6'61	OC aan vB. Bevestiging Versch ontvangen.
28/6'61	OC aan Kr. Mededeling bevestiging.
28/3'62	ObGenf aan Kr. Nota onkosten.
z.d.	M.V.J.de Craene aan ObGenf. Wij hebben U nooit iets gevraagd. Eenmansactie van B.
9/5'62	ObGenf aan OC. Kr stuurt rekeningen terug. Kunt U dit ophelderen?
21/6'62	OC aan Kr. Uitvoerig schrijven over deze zaak, o.a. eigen uitspraken in eerdere brieven.
21/6'62	OC aan vB. BS.
21/6'62	OC aan DGSGK. Idem.
7/7'62	Kr aan OC. Vooralnog niet rekening voldoen.
12/7'62	OC aan vB. BS.
12/7'62	OC aan DGSGK. Idem.
12/7'62	OC aan Kr. U gaat niet in op onze verwijzing naar uitspraken in eerdere brieven.
27/7'62	OC aan Kr. Reactie op tel.gesprek.
27/7'62	OC aan DGSGK. BS.
27/7'62	OC aan vB idem.
12/9'62	Versch aan Eé. Voorstel samenst. Mxt en Sch. Liever wat kleiner. Dubbelkoren in klein orgel moeilijk te stemmen.
Idem	Afschrift van hetzelfde.
20/9'62	OC aan Versch. Accoord. Verlaging bouwsom?
3/10'62	Versch aan OC. Nee: Verandering opstelling pedaal kost veel meer.
24/1'63	Versch. aan Hü. Over de enorme loonsverhoging in de orgelbouw. Meerprijs orgel.
28/1'63	Versch aan Hü. BS bij tekeningen.
31/1'63	Versch aan Hü over verloren gegane tekeningen.
5/2'63	OV aan vB. Over vertraging werk.
5/2'63	OC aan Versch. Gedachtenwisseling gevraagd.
5/2'63	OC aan Kr. Versch beklagt zich erover, dat nog geen beslissing is genomen over ontwerp orgel. Hü heeft jongste tekening niet ontvangen. In ieders belang dat vormgeving geslaagd wordt.
8/2'63	Versch aan OC over bespreking.
21/2'63	OC aan Kr. Gedachtewisseling gevraagd.
21/2'63	OC aan vB. BS bij afschrift.
19/3'63	OC aan Kr. Nog geen antwoord op vraag hoe te handelen door kostenverhoging.
21/3'63	OC aan Kr. BS.
21/3'63	OC aan Versch. Nog geen beslissing. Gevr. data voor bespreking.
25/3'63	OC aan Kr. Idem.
28/3'63	OC aan Versch. Voorstel datum.
28/3'63	OC aan Kr. Bevestiging.
29/3'63	OC aan Deputaten Gen.Syn. Dank voor principebesluit betaling rekening van Orgelbau Genf.
30/3'63	GSGK aan OC. Besluit betaling.
2/4'63	OC aan DGSGK. Dank.
4/4'63	OC aan vB. BS.
4/4'63	OC aan Versch. Bevestiging mondeling overleg. Plan niet gewijzigd. Beslissing over prijs, op te leveren sept.
4/4'63	OC aan Kr. Idem, uitvoerig overzicht gang van zaken.
5/4'63	vB aan OC. Herinnering, dat NRF geen bemoeienis met orgelkwesie meer heeft.
8/4'63	Versch aan OC. Accoord met inhoud schrijven 4/4.
9/4'63	OC aan vB. Wij blijven U toch op de hoogte houden.
11/4'63	OC aan Kr BS.
11/4'63	OC aan vB BS.
11/4'63	vB aan OC en gebruik van aanbod.
24/4'63	Ob Genf aan OC. Reactie. Prettige herinnering aan opbouw orgel in Beijerland.
30/9'63	Versch aan Hü. Geslaagd met verwijderen lak op kas te B.

2/10'63 OC aan Kr. Orgel komt niet op afgesproken tijd klaar.
9/10'63 OC aan Versch. Laklaag verwijderd, maar naturelkleur van het hout niet teruggekeerd. Is hieraan nog wat te doen?
10/10'63 Versch aan OC. Hoofdwerk was bij vergissing gelakt. Verschil is nu bijna niet te zien. Verzoek dit te accepteren.
17/10'63 OC aan Versch. Verschil miniem, omdat Rugwerkkas is bijgekleurd. moeten het accepteren, als de opdrachtgever dat ook doet.
17/10'63 OC aan Kr. Mededeling vorige.
20/10'64 OC aan Kr. BS bij:
20/10'64 OC aan Versch. O te B gekeurd. Willen enkele punten nog met U bespreken.
23/10'63 Kr aan OC. Accoord.
28/10'63 OC aan Versch. BS bij afschrift.
28/10'63 OC aan Kr. Bevestiging.
29/10'63 Versch aan Hü verzoek fiat nota 2de termijn, afschriften rekening.
30/10'63 Versch aan OC. Gisteren begonnen met montage ter pl.
4/11'63 OC aan Kr. Over nota Versch.
17/12'63 Versch aan OC Nota.
10/1'64 OC aan Versch BS bij:
10/1'64 OC aan Kr. Voorstel - in afwachting op door ziekte uitgestelde eindkeuring - laatste termijn gr.deels te vo9ldoen.
27/4'64 Kr aan OC. Wanneer komt de keuring?
4/5'64 OC aan Kr. Hü herhaaldelijk toegezegd de keuring te arrangeren. Wij zullen het hem weer dringend verzoeken.
28/5'64 Kr aan OC. Wanneer predikant afwezig is.
9/10'64 OC aan Ds de Craene te B. Over datum, waarop Eé en Hü komen.
5/4'65 OC aan Versch. Volgende bezwaren: Kwaliteit hout achterwand, scheefgezakte deuren, enkele punten betr. intonatie.
3/8'65 OC aan Versch. Over afspraak met Hü.
19/8'65 Versch aan OC. Niet van plan weer te komen. Orgel had volgens leveringsvoorwaarden binnen 14 d na oplevering gekeurd moeten worden. Niet de moeite genomen aanwezig te zijn bij intoneren.
21/1'66 Willen alsnog voor keuringsrapport o. nog eenmaal bezoeken.
Ingevoerd 1/5'97. Twee stukken later gevonden: 25/2'98
De disp in HO'64: als 28/11'60, maar Mxt3-4st (Zie 12/9'62) (vO).

Baarn, Hervormde Kerk.

29/5'36 Inwijding gerestaureerd o. disp. op achterzijde geschreven.
• Overige programma's.
z.d. OC aan KV. Toezegging onderzoek orgel. Wat de kosten zijn.
21/10'50 OC aan Jhr Mr G.G.J.van Reenen over vertraging antwoord
15/9'51 ? aan 'Amici'. Nog geen antwoord gegeven op vraag of orgel moet worden vervangen.
19/9'51 OC aan Hen over vertraging, ontvangen stukken: Brieven Fl en PIOC.
4/10'51 OC aan KV (vR). Rapport. Orgel Steenkuyll/P.Flaes einde XIX. Lade met 2 kleppenkasten. Achterste voor Hw, voorste voor "Bovenwerk" in slechtere staat. Gaten geboord om doorspraak te verdoezelen.
Klank beneden de maat , 2de klav onbeduidend, onmogelijk betere verhouding I en II te realiseren. Advies: Houtwormbestrijding, bovenranden pijpen herstellen, mechaniek regelen en herstellen. Wij kunnen prijsopg aan Fl vragen.
16/1'52 ? aan OC. Kostenopgaaf. Mechaniek grondig herstellen is niet verantwoord.
28/8'53 OC aan KV. Antwoord op een brief (waarvan afschrift in volgende:)
28/8'53 OC aan Eé en Hen. Afschrift brief 4/8'53 van KV. Opheldering over nota.
28/9'53 OC aan KV. Antwoord.
3/12'53 OC aan KV. Verzoek overmaking resterend deel.
12/5'55 OC aan KV. Zullen adviseren bij plannen nieuw orgel.
18/5'55 KV aan OC. Uw rapport nodig voor actie voor geldinzameling.
23/5'55 OC aan KV. Hü komt onderzoek instellen.
15/6'55 OC aan KV. Voorstel bespreking Hü en Eé.
16/6'55 KV aan OC. Accoord.
25/6'55 KV aan OC. Beloofde rapport van Hü en Eé nog niet ontvangen.
5/8'55 Door vakantie nog geen rapport.
9/11'55 OC aan N.A.v.Dam Orgelb, Utrecht, Predikh.str 20 bis. Dank voor brief. U krijgt nader bericht.
19/11'55 OC aan KV. Voorstel uitstel orgelreis, omdat rond Kerst vV-orgel te Amersfoort gereed komt.
21/12'55 KV an OC. Nog verder uitstel. Willen o's van versch.om horen, ook nw o te A.
13/2'56 vDam aan (OC). Wij zoeken een gebruikt o. Dat te Baarn hebben wij in onderhoud en is geschikt. Ook opmerking over Lunteren: weer gestemd. Er is geen geld.
10/3'56 KV aan (OC). Over periode waarin orgelreis kan plaats vinden.
31/3'56 KV aan OC. Herhaling vorige.
Ingevoerd 1/5'97.

Baarn, Nederlandse Protestantenvbond.

26/10'59 Hr Muilwijk (Ned.Prot.bond Baarn) aan Schokking. Advies gevr. i.v.m. vervanging orgel.
10/11'59 OC (Doeve) aan ds Boerlage, Amsterdam, (Ned.Prtbnd) Mededelingen
10/11'59 OC aan Muilwijk. Wij adviseren ook Remonstr., doopsgez k ,prot.b. Hü zal het behandelen.
6/2'60 OC aan Prb Baarn, rapport.
1916 geb. door N.A.van Dam, pneum. I. B16 P8 Rf8 VxAng8 Mel4 Wf2
II. VdG8 Sal8 VxC8 Vln8 Ped Sb16 OctkI en II Pedk I en II, Zink, diepe kernsteken, ongunstige opstelling, advies Nieuw o. Eerst rondreis met deskundige.
19/2'60 Prb Baarn aan (OC). Zullen van Uw diensten gebruik maken.
6/9'60 PIOC aan OC. Willen in contact worden gebracht met vV
12/9'60 OC aan PIOC. Reactie.

- 16/3'61 vV aan Prb te B. Offerte voor:
I. P8 Rf8 O4 O2 Mxt3-4st II Hp8 F4 Gh2 N11/3 Dlc8 Ped P8(tr) Sb16 Sch4, C-f'' C-f' 3 koppels, 6 vt front.
- 27/3'61 OC aan plOC. BS bij offerte.
- 24/4'61 Prb te B aan OC. Willen goedkopere oplossing.
- 26/4'61 OC aan Prb te B Tot nader advies bereid.
- 6/6'61 OC aan Prb te B. 3 mogelijkheden: Bouw in gedeelten, kleiner 1 man. orgel, andere orgelbouwer. Wij kennen er één die door geringe omvang van zijn bedrijf goedkoper kan werken.

Ingevoerd 1/5'97.

Badhoevedorp, Hervormde Immanuelkerk.

- 26/5'48 Leo Mens aan Eé. Is mij gevraagd over pneum. o., door Spiering aangeboden. Weet U er iets van?
z.d. KV aan OC. Noodkerk in oorlog gebouwd, eerst harmonium, toen pijporgel gehoord, dat weer ter ziele is. Toen weer harmonium, gevraagd oordeel over aanbod van Ruyf.
- 4/1'49 ? aan KV. Aanschaf orgel zoals aangeboden door Ruyf, Dedemsvaart ten sterkste ontraden. Wij zullen een rapport over dit soort orgels opstellen. Hen zal contact opnemen.
- 14/6'50 OC aan KV. Hinkel-Harmonium is goed, maar akoestische omstandigheden zijn slecht. Eventueel luidpreker in deel van het noodgebouw. Meer kosten eraan besteden niet verantwoord. Als er nieuw gebouw komt willen we graag adviseren. In laatst nummer maandbl. Vereniging van Kerkvoogdijen staat bespreking over z.g. kerkharmoniums.
- 10/2'55 OC aan KV. Vroeg contact met architect en OC van groot belang, etc.
- 9/11'59 KV aan OC. Besloten tot aanschaf orgel, kerk in okt'56 in gebruik genomen. Toestemming van PCT. Notitie administrateur over telef. onderhoud over advies OC.
- 14/11'59 OC aan KV. Zullen van advies dienen. Hü zal contact opnemen.
- 10/12'59 OC aan PCT. Orgel van 17-18 st nodig. Verwarmde lucht wordt kerk in geblazen onder plaats waar o is geprojecteerd. Daarom gewenst OC in te schakelen.
- 10/12'59 OC aan KV. Advies. Evt. later ontbr. registers maken. Acoustiek niet gunstig. Vanwege inblazen hete lucht onder orgel geen rugwerk. Rapport was niet nodig (moest naar PCT), zijn het niet eens met opmerkingen over grootte orgel en akoestiek.
- 26/11'62 OC aan KV. Dank voor uitnodiging ingebr.n. nw o in Immanuelkerk op 29/11.
- Ingevoerd 1/5'97

Ballum-Hollum (Ameland), Hervormde Kerk.

- 2/2'60 Orgelfonds Herv.Gem.te B/H. Advies gevraagd bij aanschaffen nieuw orgel.
- 26/2'60 KV aan orgf. Ed zal afspraak maken.
- 14/4'60 OC aan orgf. Rapport. Bouwjaar zou tussen 1830 en '50 kunnen liggen. Oorspr. front verdwenen. Aantekening in orgel: 1872 geplaatst door v.Ingen, 1887 schoongemaakt door vI. 1907 naar een nieuwe kerk overgepl. Daarna door Verschuieren gekocht en weer doorverkocht naar Ballum. V. heeft front verwijderd en zinken fr. geplaatst. Opsomming gebreken. Klavier achter. Windvoorzienig: handpomp. Meeste oude fr.p. toch bewaard.
P8dc P4 Hp8 F4 Q3 bas Ssq2stdc 2 2/3 1 3/5 O2 B8bas (foute naam, zinken pr.pijpen) Op laatste na alle pijp oud.
Advies: herstel lade, mechaniek, windvoorziening, pijpwerk, herstel front, daardoor betere verhoudingen in kerk. Alternatief: Nieuw positief van 5 st.
- Ingevoerd 7/5'97.

Bant, Hervormde Kerk.

(KV NOPolder)

- 10/5'58 Prof.Ir C.Wegener, Sleswijk aan (OC). BS bij ontwerp kerk. Oordeel gevraagd.
- 23/10'58 A&B aan OC. Prijs voor 2 gelijke instrumenten.
- 23/10'58 Idem. Offerte voor Ged8 P4 Rf4 O2 Mxt2/3'2f C-f''
- 27/12'58 OC aan A&B Reactie.
- 22/1'59 A&B aan OC. Verschil prijs Scharf 2/3' ipv Okt 1.
- 31/1'59 A&B aan Wegener. BS bij tekening van het in Bant bestelde orgel.
- 17/6'59 OC aan Centraal Controle Bureau der Nederl.Herv.k. te 's-Gravenhage. Over aanneemsom orgels te Bant en Rutton.
- 12/10'60 KV aan OC. Klachten na bespreking met Eé:
Rutton: Blaasjes in tinfolie op frontpijpen, ontstemmingen
Bant: Ook blaasjes.
- 27/6'61 OC aan KV. A&B zullen euvelen Bant en Rutton verhelpen, ook de in Rutton geconstateerde hangrij.
- 1/3'62 OC aan KV idem. Bevestiging tel.gesprek. Alle euvelen verholpen.
- Ingevoerd 1/5'97. Zie ook Rutton.

Barendrecht, Geref.K.

- 4/3'48 Progr. ingebr.n. door V&vK gerest. orgel, verm. el.pn. Disp. Afbeelding

Barendrecht, Hervormde Kerk.

- 20/5'55 BRC aan (OC). In Barendrecht moet nieuwe kerk komen, naam architect
- 1/7'55 OC aan KV. Biedt diensten aan. Vroeg overleg over orgel belangrijk.
- 14/4'59 OC aan BRC. BS.
- 28/4'59 BRC aan (OC). Oude k. wordt gerestaureerd. Nieuwbouwplannen van de baan.

Barneveld, Hervormde Kerk.

- 31/1'50 Rijkscommissie van advies voor Kerkorgels (Vente, secr) aan KV. Nog geen bericht van mon.z. Orgel op mon.lijst

	klasse C. Niet gaaf bewaard gebleven, gebouwd midden XVIII door Paradijvogel. 1
1/2'50	KV aan Eé. BS bij vorige.
13/12'50	Memorandum (verm. intern OC). KV droeg ons samenst. historisch rapport op, in samenw. met vV.
13/12'50	OC aan KV. Zakelijke mededelingen over samenst. rapport met vV.
z.d.	Aantekeningen, beschrijving orgel, waaruit volgorde reg.knoppen blijkt:
HW	links B16 H8 Bf14 Q3 Sexb O2 Mxt3stb T8b Fag4b Tremolo mank
	rechts P8 Co4st O4 Gh4 Sexd Wf2 Mxt3-4d Tr8d Fag4d
Rw	links O4 Q3 O2 loos afgebr VdG8 Hp8
	rechts O4 Hp8 Rf4 Q3 F2 VH8 ("baskant geheel") 1 loze ²
	klav eind XIX, zwelmech, treden rechts (Ped.koppels en Tremolo) Knoppen XIXd Subb pneum, opm. over de constructie der zwelkast
	VH nw VdG ged zink ged van andere pijpen leeg 2-3 st 3de gat dichtgestopt O2 oud lege stok Fl2 deels open deels oud Q oud dreg lege stok Flde 4 zonder register
	Roerfl4 H8 P8dc uitgebr (?) P4
	Hw Mxtkoor 1-2 koor eraf tongen nieuw Giesecke, achterschot eruit Kap deels eraf
	B16 pneum achter orgel
z.d.	(OC) aan KV. Rapport. Nog geen betrouwbare gegevens omtrent bouwjaar en maker. Laden lek, pijpwerk door overmatig stemmen beschadigd, verzakt, kromgeslagen, onvakkundig aan pijpen gesoldeerd. Hoofdwerk lijkt origineel, Mixtuur verkleind, tongwerken door fabrieksmatige vervangen. Rugwerk: verwijderd: 2-3 st vulstem, een dc. register, Fl4'dc heeft geen trekknop, VH vernieuwd (Koppejan) en Pr 8'dc uitgebreid tot VxC, VdG deels zink
	Klav.beleg vernieuwd, ped.klavier smakeloos, treden voor koppels, pneum. transmissie 16', zwelkast door Koppejan aangebracht in Rugwerk op slechte wijze. Wat restauratie inhoudt.
30/1'51	OC aan vV. Orgels in Barneveld en Waddinxveen behoeven herstel, VR uitgebracht. Nu uitgebreid rapport gevraagd. Gelieve voor Barneveld met Eé contact op te nemen, voor W met Hen
25/6'52	vV aan KV. Offerte. Allerlei schoonmaak, herstel, houtw.bestrijding. Betr. Disp.: Hw T8 en Fag4 verv door nw p. Op Rw nw Dlc, ontbrekende Mxtkoren aanvullen, nieuwe Sq op oude plaats. Te hoog opgesneden labia verlagen, zwelkast verwijderen. Zo nodig schokbekers plaatsen
28/7'52	OC aan KV. BS bij vorige.
23/10'52	OC aan KV. Voorstel bespreking. Nu weinig subsidie, in toekomst waarschijnlijk meer.
16/1'53	G.vd Beek, Barnev. aan Eé. Over klaarmaken archief ter bestudering.
17/2'53	OC aan KV. Conform verzoek vL offerte gevraagd.
17/2'53	(OC) aan vL. Offerte gevraagd.
18/2'53	vdB aan Eé. BS bij terugzenden rapport.
29/4'53	vV aan KV. Offerte.
29/4'53	vV aan KV. Over mogelijkheid restauratie in fasen.
15/6'53	vL aan Eé. BS bij offerte.
15/6'53	vL aan OC. Allerlei herstel. rw VdG en VxC vervangen door passende stemmen. Op lege pl Sch 3 st 1' Disp. wordt: Hw P8 B16 H8 O4 Blf4b Gh4dc Q3 O2 Wf2 Sqbd Mxtbd T8bd Fag8bd Rgw Hp8 Qd8 (C-B van Hp) P4bd Rf4 Qf3bd O2b F2dc Sch3st1' Vh8bd Aangp ³ C-c' 2 pedk vdB aan Eé. Gehoord van collectebussen in vorm van een orgel. Waar kun je die krijgen?
23/6'53	Aantekeningen over het orgel.
z.d.	OC aan KV. Moeten nog vergelijkingsrapport maken. Is daarvoor nog interesse?
28/8'53	Foto.
voor'54	
Ingevoerd 7/5'97.	
1.	moet zijn: Andries Paradijs (vO)
2.	VxC ontbr. Of de Hp en O4 werkelijk in b en dc gescheiden waren? De Quint was dat in ieder geval wel, maar de pijpen voor de bas ontbraken daar.
3.	Onjuist: Bedoeld: ped. zonder registers: 2 koppels.
	Er is een groot dossier aanwezig, mogelijk van de grote ombouw in 1954 o.l.v. Vente. (vO)

Barsingerhorn, Hervormde Kerk.

30/6'60	KV aan OC. Onderzoek en rapport gevraagd
14/7'60	OC aan KV. Hü zal o onderzoeken.
6/7'61	OC aan KV. Rapport; 1867 Flaes en B. I. B16 P8 O4 Q3 O2 Co4stdc Mxt3stbs T8 II. Sal8 Hp8 Rf4 C-f'' aangehP C-c' Klavk. 1 lade met 2 kleppenkasten. Opsomming van enige gebreken.
5/2'63	Prijsopg. B&T. Uitvoerige beschr. te verrichten werkzaamheden. Hierin ook disp, waarin de Co ontbreekt.
vóór 6/3'63	KV aan OC. Bijgaand rapport (retour - zal bedoeld zijn). Bedrag veel te hoog. Nogmaals advies gevraagd.
19/3'63	OC aan KV. Ons onderzoek vond in vochtige periode plaats. Dat van B&T in zeer droge. Orgm gaat uit van meest ideale restauratie. Dit bevelen wij ook dringend aan.

Ingevoerd 7/5'97.

Basel, St.Alban. Foto orgel Metzler 1965 met disp.

1 stuk, inv. 25/6'98.

Bathmen, Hervormde kerk.

28/6(?)'68	KV aan OC. O. in zeer slechte toestand.
29/10'68	OC aan KV. Zullen (telef.aangevraagd) VA maken, contact met Hü.
1/11'68	VA zie Bolt-archief. ¹
8/1'69	Ous aan OC. Komt waarsch. voor subs. in aanmerking.
z.d.	Aantekening op kaart uit een kaartsysteem. "1807, verbeterd 1825".

Ingevoerd 7/5'97.

1. In samenvatting aldaar pneum PedB16 niet genoemd.

Bayreuth, Stadtkirche, Kirchenmusikschule, Ordenskirche St. Georgen,

Boekje Internationale Orgelwoche 3-10/10'54. (Niet veel meer dan programma's der concerten).

1 stuk, inv. 25/6'98.

Becker Klaus, Orgelbau, Kupfermühle.

Foldertje met afbeelding positief

1 stuk, inv. 25/6'98.

Beek (*Welk Beek?*), Hervormde Kerk.

1 aug'50

dK Prijsopg. vernieuwingen en verbeteringen aan pneumatiek. Suggestie uitbreiding orgel.

9/4'51

OC aan KV. Rapport en advies. Orgel van inferieure makelij. Advies: nw o.

27/4'51

Idem. verdere voorstellen. Zelfs disp. van een orgel van 24 st.

6/11'51 en 30/4'52 en 6/9'52 vL aan OC. Offertes (de laatste omdat het goedkoper moest: kleiner ontwerp, 6 reg. voorbereid). Alle offertes met uitgebreide gegevens als samenst. vulst.

•

Er is geen opdracht, geen eindkeuringsrapport.

24/3'65

KV aan OC. Over onder OC in '54 onder OC (Eé, Ouss en wijlen Hen) door vL gebouwd orgel. Doorzakken frontpijpen.

12/4'65

OC aan KV. Reactie. Orgel niet onder OC gebouwd of door OC gekeurd. Voorstel VA te doen opstellen. **Is het nu wel of niet onder de OC gebouwd? Ik kan dit dossier niet terugvinden.**

Glob.inv. 5/2'98

Beek (L), Hervormde Kerk.

Enige stukken over historie naar dossier Axel overgebracht.

z.d.

Arch. tekening (naam onleesbaar): Restaur.plan kerk en pastorie.

•

Aantekeningen, metingen, Boekzaalbericht 1776 p 61

11/3'65

OC aan KV.

1965

Stukken over demontage door Fama.

z.d.

Het orgel in de Ned.Herv.Kerk Beek (L). Uitvoerige beschrijving, aantekeningen hierop.

17/2'66

OC aan KV. BS bij rapport. Eé zal (door verandering werkwijze OC) nu rechtstreeks in contact met U staan. Eé zal zich belasten met de inventarisatie van het orgel. Advies hem te machtigen offerte te vragen bij Metzler, die naar in de bedoeling ligt, ook het orgel in de Oostkerk te Middelburg zullen restaureren.

febr'66

OC. Rapport inzake het Orgel in de Hervormde Kerk te Beek (L). Stencil, aantekeningen hierop.

28/6'66

KV an Eé. Machtiging opdracht F&R tot overbrenging o. naar hun werkplaats en principe opdracht restauratie.

13/7'66

OC aan KV. Onzerzijds geen bezwaren tegen Fama&R.

juli'68

OC. Rapport, herzien. Orgel geb. voor Herv.K. te Axel (ZwsvI) door Petrus en Joesephus de Rijckere, Kortrijk, opgeleverd febr 1776. Geen contract bewaard, beschrijving Lootens (voetnoot in beschrijving DeRijckere-orgel Oostkerk Middelburg): Hp8 P4 F4 N3 Dbl2 Trtn Sq Frn Cmb Co Tr Cl.

Beschrijving Ds Scharp, Geschiedenis en Costumes van Axel (geen jaar genoemd): Afwijkingen met vorige afgezien van nomenclatuur: Geen Trtn, Sq en Cl bas en superius, Tremblant Roijaal en dito Doux, 3 balgen. "Bas C tot driegestreept D", Ped Bas C tot G in het Contra Octaaf"

1924 Dekker, overplaatsing naar Beek. Thans (volgorde lade, tenzij anders vermeld oud):

P 4, Co 5 st (norm.sam.st, 1/2 t opgeschoven), Hp 8 (grd oud, gr.oct.vuren) F4, Sal4 (Dekker ipv Dbl, waarvan 14 p bij o nog aanw.), Nas3 (11/2 oct ged), T 13/5 (30 p niet aanw), Q 11/3, T 4/5, Frnt Cmb(17 p aanw), VdG8 (op pl T 8), VxC 8 (b/d op pl Cl)

Pijpw gehavend, lade oud, kleppenk. aan voorzijde.

Restaur.plan: Dispositie pas vaststellen, als de lade is gedemonteerd.

Intonatie beslist niet als bij Noordelijke o's.

21/8'68

F&R aan KV. Offerte restauratie.

2/10'71

KV aan OC. Accoord met opvolging door J.G.Erné

25/1'71

F&R aan KV. nieuwe offerte.

24/4'72

CRM aan KV. O heeft mon.waarde . Tot mijn leedwezen ...

'79

Nogal wat correspondentie om alsnog subsidie te verkrijgen.

23/2'79

F&R aan KV. Nieuwe offerte.

20/3'79

Mon.z. rapport kleurstelling.

20/8'79

CRM aan KV. Goedkeuring en subs.toezegging, plan moet nog nader worden gedetailleerd.

26/10'79

KV aan F&R. Def.opdracht.

15/11'79

H.v.Loo aan Eé. Gegevens der oudste bron (1788 Ds Jan Scharp) ontbreken in restaur.voorstel. Hij vergeet Terts en een kommateken bij de cembal, "een euvel dat vaker voorkomt bij dispositieverzamelingen en zelfs in het rapport van Beek '68 voorkomt". Hij vermeldt een "gesneden" sesquialter, 3 spaanbalgen en 2 tremulanten en aangeh ped. Lootens (1809) geeft ook Sq. , zoals bij alle door Potvlieghe gepubliceerde disposities van De Rijckere. Een T 4/5' is niet volgens Vlaamse traditie.

z.d.

2 foto's.

Er is geen keuringsrapport.

Globaal geïnventariseerd 18/2'98. 22/4'98 twee stukken elders gevonden en toegevoegd.

Gegevens uit Jaspers en Holthuis, Het De Rijckere-orgel in de Hervormde Kerk van Beek, Beek 1983:

Orgel 1982 herplaatst. Dispositie in volgorde lade:

P4 Co5st (cs') B8 F4 Dbl2 N3 T13/5 Sq bas/sup Frm3r Cmb2r T8b/s Clb/s Rossignol CD-d", geen ped, 3 spaanb.Het is nu een gecombineerd protestantse kerk (vO)

Er is nog een brief over Beek (Lg) in de map diversen in de Erné-kast

Beek (bij Nijmegen), Hervormde Kerk.

(Zie ook 24/3'50 onder Nijmegen Opstandingskerk).

1/1'50

Opg vV (geen geadr) voor P8 (af a) Hp8 O4 O2 Sch1'2st.

24/3'50

OC aan Sch. BS bij concept-contract met vV betr. o voor Beek. Het harmonium is bestemd voor Opstandingskerk.

23/5'50

OC (Haveman) aan Eé. Zijn orgel Beek en harmonium Opstandingskerk al gekeurd? Ook gegevens Usselo gevraagd.

4/7'50 OC aan Herv.Gem. Orgel gekeurd door OC en A.Peters. org. Gr.K. Eindoordeel orgel Beek. Over materiaal, winddruk 42 mm, gladde kerns, geen expressions, fris en intens plenum. Te veel voorspraak in Holpijp. Moet nog verbeterd. Lof voor "jonge orgelmakers".

Ingevoerd 7/5'97.

Beekbergen, Hervormde Kerk.

30/10'52 J.H.vdBrink Orgelm. te Arnhem aan KV. Mededeling verzakking orgel.
24/11'52 KV aan OC. BS bij afschrift vorige. Wat doen? Fin.problemen.
20/12'52 OC aan KV. Orgel vervaardigd door Naber 1823, gepl. in B 1842 1). Slecht onderhouden, vervuild, door- en bijspraak. T8 verv. door strijker, Mixt verkleind, VoxH verv. door doorsl.t. Beschr. klav., windvoorz. Offerte vragen (niet aan vdBrink), aard der verzakking later vast te stellen, etc.
8/10'53 OC aan KV. Reactie op vorige gevraagd.
16/2'54 OC aan KV, die geen oplossing kon vinden voor restauratie, voorlopig "afgedaan". Nota.
z.d. (veel later?) Kladaantekeningen.
Klav.lijst 1823, 1842 Naber, verder nogal onduidelijk. Er staat bv. Euph. Nieuw: P4 Dolce 4 Gh4 W2 H...sterk vervuild, worm, verzakking.

1) Ingevoerd 7/5'97.

De historische gegevens moeten zijn:

1780 J.Schilling voor Grote Kerk Apeldoorn

1828 C.F.A.Naber, bovenklavier bijgemaakt

1842 overgeplaatst naar B.

1957 Buiten de OC om door dK gemoderniseerd en overgeplaatst naar de andere zijde der kerk. (vO)

Beerta, Hervormde Kerk.

29/11'56 Ds Korporaal (pl.pred.) aan (OC). Kerk uit 1506 wordt gerestaureerd. Moet er ook iets aan het o (XIX) gebeuren?
12/12'56 OC aan K. Zullen onderzoek instellen en rapport opmaken.
27/4'57 OC aan KV. Verslag onderzoek. orgel XIXB, opsomming ernstige gebreken, restauratie noodzakelijk. T8 en Clar8 onbruikbaar. Verwijderen!
Ook gewenst: afsnijden overlengtes, Mxt wijzigen (zonder 5 1/3). Co in vereenvoudigde vorm als Sq op II op plaats Clar. Uitschakelbare Ped.koppel maken, plaatsing windmach. Er zou nog wel meer verbeterd kunnen worden.
We willen B&T offerte vragen. M.Ruiter werkt te traag en maakt door oneconomisch werken onbetrouwbare begrotingen.
18/7'57 KV aan OC. Machtiging offerteaanvraag B&T.
19/8'57 OC aan B&T. Offerteaanvraag.
30/9'57 B&T aan (OC). Wegens gezondheidstoestand (van Timmenga, zoals uit vlgd stuk blijkt) beperking tot Friesland.
10/10'57 OC aan KV. Mededeling voorgaande. vV offerte gevraagd "om op te schieten".
10/10'57 OC aan vV. Offerteaanvraag.
27/11'57 vV aan KV. Werk als gevraagd, bovendien vervanging gespijkerd ivoor op klavier.
30/12'57 OC aan KV. Mededeling voorgaande. Wij willen eerst nog met vV overleggen.
11/10'58 vV aan KV. Offerte A. Demontage, herstel en weer plaatsing, niet inbegrepen werk aan orgelkas.
11/10'58 Idem. Offerte B. Restauratie en wijziging dispositie als boven.
18/11'58 OC aan KV. BS bij offertes, die zijn gesplitst in A; kosten t.g.v. kerkrestauratie, B. restauratie.
23/4'59 OC aan KV. Al beslissing?
13/6'59 OC aan KV. Declaratie 9/3 j.l. nog niet voldaan.
13/7'59 KV aan OC. Zien van restauratie af: Kunnen kosten niet opbrengen, Strikt nodige voorzieningen zullen we los van advies treffen.
z.d. Kladaantekeningen. C-g", C-d'
I P8 B16 G8 Co5st O4 Q3 Mxt3-5stb/d (fs' 5 1/3) O2 2 vac.pl T8bd
II P8 VdG8 Hp8 Sp4 Fltrdc8 W2 Cl8 Afsl. ¹

Ingevoerd 21/5'97

1. Betekenis "G" en "Sp" onzeker

Beerzerveld, Hervormde Kerk.

z.d. HGem aan (OC). Willen oude orgeltje in kerk met 250 zitpl. vervangen door nieuw. Wat is beste oplossing?
19/2'57 OC aan KV. Zullen onderzoek instellen.
z.d. Klav. C-f", Geen ped.
P 8 b (ged) P 8 dc
Hp 8 bas Hp 8dc
F 4 bas F 4 dc
O 2 bas O 2 dc
O 4
Klav. achter, veel houten p., geen motor, geleverd door Dekker.
15/10'57 OC aan KV. Verslag onderzoek. Disp. als boven, opsomming gebreken. Advies: Geen geld meer aan besteden, nieuw orgel, niet boven kansel.
26/11'57 OC aan KV. Over verzekeringswaarde.
23/4'59 OC aan KV. Al beslissing?
2/5'59 HGem aan OC. Geldinzameling voor verwarming (eerst) en orgel.
z.d. KV aan OC. Geldinzameling gr.deels geslaagd. Hoe nu handelen?
13/6'59 OC (vd Wolk, penn.m.) aan KV. Verzoek declaratie voor onderzoek orgel te voldoen.
16/6'59 KV aan OC. Graag antwoord op eerdere vragen, hoe te handelen inzake orgel.
30/6'59 OC aan Eé. Voorstel machtiging aan KV te vragen voor offerteaanvraag Vdg en vV.
6/7'59 Luttkhof (Pres KV) aan OC. Na gesprek met Eé: Opdracht tekening te laten maken door Vdg.
6/7'59 Afschrift vorige.
7/7'59 Vdg aan OC. Prijsopg. voor Hp8 P4 Rf4 O2 Sch2st alles b/d, geen ped.

10/7'59 Eé namens OC. BS bij vorige. Advies er op in te gaan.
31/7'59 HGem aan OC. Besloten o door Vdg te doen bouwen. PCT toestemming gevraagd.
5/11'59 HGem aan OC. Toestemming van PCT ontvangen. Met Vdg naar Vriezenveen en Westerhaar geweest. Hij wist nog van niets!
26/3'60 OC aan Vdg. Bevestiging opdracht, toezicht Eé.
26/3'60 OC an KV. Mededeling voorgaande.
27/5'60 (KV) aan (OC) over rekeningen. Voldoen ze pas, als Vdg met het werk begint.
4/6'60 OC aan KV. Reactie.
10/6'60 KV (Penn.meester) aan OC. Ben opvolger van vorige p[enn.m. en kende de richtlijnen niet. Graag eerst tekening orgel en richtlijnen.
17/6'60 Bijgaand stencil werkwijze OC en tarieven. Tekening o is er nog niet. Goede orgelmakers zijn druk bezet.
14/12'60 OC aan KV. Eindoordeel door Vdg geleverd orgel.
4/1'61 OC intern, dW aan Eé. Gevr. afschriften keuringsrapporten Beerzerveld en Nagele.
20/1'61 OC aan Vdg. BS bij eindrapport.
25/1'61 Vdg aan KV. Garantie en onderhoudscontract.
24/2'61 HGem aan OC. BS bij vorige. Gevr. advies of het getekend moet worden.
29/3'61 KV aan OC. Reactie op vorige gevraagd.
5/4'61 OC aan KV. Definitief antw. komt spoedig.
27/6'61 OC aan KV. Positief advies betr. contract.
Ingevoerd 21/5'97.

Beesd, Hervormde Kerk.

Afkorting

V W.A. Baron van Verschuer, pres KV. Het lijkt soms, dat hij zelf opdrachtgever was en een en ander betaalde. Sommige stukken, getekend door de KV zijn getypt op briefpapier van de Heerlijkheid Mariënwaard te Beesd.

z.d. Kladaantekeningen
16/1'53 dK aan KV (V). Prijsopgaaf voor klavierbeleg, windmachine.
21/2'53 OC aan KV. Aanvraag bijstand aan deskundigen doorgegeven.
25/4'53 KV aan Eé. Mededelingen latere stembeurt en over opg. dK (die van 16/1)
6/6'53 KV aan Eé. Na bezoek niets meer vernomen.
27/6'53 V aan Eé. Idem.
29/6'53 OC aan KV. Rapport. Orgel 1913 dK, sleeppl. mech. Degelijk gemaakt. Opsomming mankementen. Advies: Schoonmaak, houtw.bestrijding, vernieuwing toetsbeleg, transm. B16, plaatsing motor. Verder bespreken met Eé. Aantekeningen over prijspeil 16/1 en 4/9 (laatste niet aanw.). Afz. spreekbaar maken B16 niet geoffreerd.

z.z.
1/10'53 OC aan KV. Graag vernemen welke o.m. men wil.
10/10'53 OC aan V. Onduidelijk. De in de brief genoemde zaak wordt behandeld.
11/12'53 OC aan KV. Offerte dK intern besproken. Lijkt wat hoog. Eé zal het met dK bespreken.
18/12(53) dK aan KV. Prijsopg. voor schoonmaak, bevoeren, etc. klav.beleg, aanbr. windmach.
z.d. Aantekeningen. Deel moet van vóór 30/12 zijn (aant. voor rapport), ander deel later (prijzen van vL). Hierop disp.: I. P8 T8 M2-3-4st B16 O4 V8dk O2 R8 II G8 VC8 R8 H4¹. Opsomming gebreken, deuken in fr.p. +/-10 (?), verm. door ladder dK in 1913.

30/12'53 OC aan KV. Welke prijzen in de offerte te hoog zijn. Overwegen offerte van andere o.m., anders hierop ingaan.
30/12'53 OC aan KV. Bevestiging opdr. dK onder voorwaarde: afzien van arbitrage en eerst nauwkeuriger omschrijving van een en ander.

12/3'54 dK aan OC. Omschrijvingen details. We blijven bij arbitrage op grond van een artikel uit concept contract Prot. Bond van Orgelbouwers.
25/3'54 OC aan KV. BS bij afschrift vorige.
25/3'54 OC aan dK. Niet accoord met arbitrage: OC heeft altijd met succes bemiddeld.
9/4'54 OC aan dK. Kwestie arbitrage is principiële zaak. KV moet beslissen.
21/5'54 V aan dK. Blijft bij standpunt.
21/6'54 V aan (OC). Kerk onwaardig conflict begint me te vervelen. Heft in eigen hand nemen? Zijn er al prijsopgaven van andere o.m.'s binnen?

24/6'54 OC aan vL. Offerte-aanvraag. Bijgeschreven. Idem fa Sanders.
z.d. vL (GvL.Jr) (geen geadr) Prijsopgave.
7/7'54 OC aan KV. Mededeling offerte(s).
9/7'54 OC aan KV. Over de vraag van Sanders, dat inhoud offertes aan derden worden doorgegeven.
10/7'54 Sanders aan OC. Prijsopgave.
11/8'54 OC aan KV. Vergelijk offertes. vL wil ook de laklaag der frontp. verwijderen. Evt. kan dit vervallen. Enige voorkeur voor off. vL.

18/8'54 V aan OC. Accoord met voorstel behandeling fr.p. achterwege te laten. Wat wordt dan de prijs?
25/8'54 OC aan vL. Prijs gevraagd (geen werk aan fr.p.)
21/9'54 OC aan KV. Mededeling voorgaande.
21/9'54 OC an vL. Omgaand antwoord gevraagd.
29/9'54 vL aan OC. Eerst plaatsen nieuwe windmachine. Gevr. prijsdaling.
20/10'54 OC aan KV. Mededeling voorgaande (niet verstuurd?)
26/10'54 OC aan KV. Verbeterde versie voorgaande met advies.
22/11'54 OC aan vL. Vraag naar stand van zaken.
27/11'54 vL aan OC. Windmachine geplaatst, rest na Nieuwjaar. Van welke prijs uitgaan?
6/12'54 V aan (OC). Aan vL geschreven: accoord met mindering bedrag. Rekening voor windmachine "door mij betaald"
6/12'54 OC aan KV. Beslissing gevraagd.
9/12'54 OC aan vL. Mededeling.
17/1'55 OC aan vL. Duidelijker mededeling indeling werk gevraagd en t.z.t. copie eindnota.
28/1'55 vL aan (OC). Reactie.

- 10/2'55 OC aan vL. Reactie op vorige.
 9/4'55 OC aan KV. Reactie op een (niet aanw.) brief en mededeling datum eindkeuring.
 27/4'55 OC aan KV. Over keuring door Eé en Hü op 15/4. Nog enkele details te bespreken met vL. vL heeft toch zonder in rekening te brengen enig werk aan de fr.p. berricht.
 (15/4'55) Aantekeningen bij keuring opgeschreven.
 25/5'55 OC aan vL. Aantal aanmerkingen. Verder tevreden.
 13/6'55 vL aan OC. Genoemde punten zo goed mogelijk gecorrigeerd. Ventielveren van II nu strakker.
 27/9('55) OC aan KV. Gebreken nu verholpen. Wek onvoorwaardelijk goedgekeurd.
 27/9('55) OC aan vL.: BS bij copie vorige.
 Ingevoerd 29/5'97. Eigen aanvullingen:
 1823 Vrouwe Carolina Baronesse van Wassenaar, Douairière van D.W.H.Graaf van Bijlandt van Mariënweerd schenkt het door haar aangekochte kabinetorgel aan de kerk. Het was door J.H.H.Bätz in 1756 gebouwd voor de Waalse kerk te Vianen.
 1825 Inwijding en vergroting door J.W.F.Snethlage.
 1913 dK bouwt een nieuw orgel in de kas van Snethlage.
 Over een disp.wijziging lezen we niet in het Eé-archief. In 1986 was deze inmiddels gewijzigd:
 I. P8 B16 Rf8 Violoncel8 O4 O2 Mxt2-3-4st T8
 II. Hp8 Rf4 O2 (was Gmb) Sq2st (f,was VxC) C-f", aangeh.P C-d' vO
 1. Zal bedoeld zijn: H8 R4
 2. ontleend aan Bz 1823 II p 641/42, Bz 1825 p 806/08, Oost o.m. p 363, Hess II p 48, HO nov '12 en jan '14 (lijst orgels op p 28), eigen waarnemingen 1986.

Beetsterzwaag, Hervormde Kerk.

- 11/8'50 (OC) aan KV. Rapport en oordeel over offerte B&T d.d. 25/11'47. Opsomming gebreken en wat er gedaan moet worden. In hoofdzaak zelfde conclusie als B&T. B&T willen de frontp., speelventielen en onderdelen van de Trompet vervangen. Niet nodig. Prijspeil inmiddels hoger.
 13/9'50 (OC) aan Fl. Aanvraag offerte.
 13/9'50 Idem aan B&T.
 sept'50 B&T. Restauratieplan. P8 B16 VdG8 Rf8 O4 Qf3 SO2 Fltr4 Co3st T8bd Trem, aangehP C-g, vDam 1856. Schoonmaak, polijsten fr.p., herstel van o.m. windlade (ventielen veranderen, losliggend), balg en kanalen, intoneren en stemmen, invoeren, vernieuwen koperwerk, zo nodig laden geheel uit elkaar, vervanging vermolmdedelen. Prijsopgaaf.
 5/10'50 ? aan OC. Prijsopgaaf revisie en nieuwe balg en ventilator.
 19/10'50 (OC) aan KV. BS bij toezending offertes. Commentaar op de offertes. Advies: Fl (prijsverschil). Bij plaatsing motor vervalt (plaatsgebrek) de trapinstallatie, hetgeen een bezwaar kan zijn, bij stroomuitval.
 5/1'51 Fl aan Eé. Voorstel gezamenlijk (ook met Hen) naar B. te gaan.
 22/1'51 OC aan KV. Verslag eindkeuring. Enige ventielen aangetast door houtwormbestrijdingsmiddel. Dit nog te herstellen, veder niets dan lof.
 27/1'51 OC aan KV. Aanvulling op vorige: Fl buiten contract nieuw pedaal geleverd.
 22/5'53 Fl over problemen met Xylamon, die nu geheel zijn opgelost.
 Ingevoerd 21/5'97.

Beilen, Hervormde Kerk.

- 20/10'50 OC aan KV. Reactie op schrijven 16/10. Ous en Hen zullen onderzoek instellen. Verzoek inmiddels zoveel mogelijk gegevens te verzamelen.
De volgende 6 stukken, met historische gegevens zijn copieën, ca 1965 gemaakt, met dezelfde schrijfmachine, waarmee sinds 1965 ook de stukken van de KV zijn opgesteld.
 14/11'50 PIOC aan Gem.archivaris Groningen. Orgel vroeger opschrift gehad "Dit orgel is door de Heer B.Kerkhoff van Groningen in Oct.1840 uit de Broerkerk aldaar afgebroken en hier geplaatst".
 Inw 22/11 1840, had 9 reg en vrij ped.
 Huidige o meer reg. aangehp.
 In Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, dl 11, Drente 1909: Orgel P.van Oeckelen en Zonen, ingewijd 22 nov 1840, hersteld 1862.
 In een pijp krant uit 1863 gevonden.
 Volgt opsomming van allerlei tegenstrijdige berichten en verzoek om inlichtingen.
 14/11'50 Rijksarch. Drente aan Ds A. van Es, Beilen. 2 summiere posten betr. orgel 1843/44.
 16/11'50 Rijksarch. Drente aan Ds vE. In Prov. Groninger Courant biedt Wed Timpe orgel Broerkerk aan.
 27/11'50 W.G.Grüdeman, Groningen aan "Mijnheer". In 1836 o aanw in Broerk. 1841 inwijding nw o.
 Later: orgels vm gemeenten der A en Guldenstr verkocht.
 4/4 1842 nw o volledig afgewerkt door vO. Oude o's verkocht aan Herv.k. Ludjegast.
 z.d. Samenvatting. Bij brand archief Beilen verloren gegaan, etc. disp nu:
 P16 (e) B16 P8 Hp8 VdG8 O4 Nh4 Q3 O2 Mxt3-4-5st bd T8bd
 2/12'50 Grüdeman aan "Mijnheer". Voorzichtig met conclusies!
 8/1'51 OC aan PIOC. Rapport en advies. Orgel voldoet geheel niet aan huidige inzichten begeleiding gementezang. Pijpwerk veel te wijd opgesteld. Daarbij zou je opstelling, dispositie radicaal moeten wijzigen. Echter: Blijft tweeslachtig instrument met kenmerken van de vervaltijd. Onevenredig hoge kosten, gezien resultaat. Opsomming aantal gebreken.
 Advies: Geld inzamelen voor nieuw orgel, restauratie overlaten aan koper. Alternatief: Behoud en alleen restauratie.
 1/11'53 OC aan pIOC. Declaratie, omdat contact blijktbaar ten einde is.
 17/1'57 OC (Schokking) aan Mr A.de Jong, Mijnsheerland. Over zoekgeraakte brief. Over de nota en of men met het moeilijke orgelvraagstuk verder is gekomen.
 22/1'57 Ver.van KV'n aan KV. BS bij copie vorige.
 27/2'57 OC aan Ds vE. Compromisvoorstel betr. financiën, komt bezoek deskundige o.a. i.v.m. met plaatsing motor.
 27/2'57 OC aan Ver.KV'en. BS bij copieën.
 2/3'57 KV (vE) aan (OC). Dank voor voorstel. Voortaan corresp. naar ander adres: vE verhuist naar Hengelo Ov waar ook een nieuw o nodig is.

20/6'57 KV aan (OC). Opdr Fl nw windmachine.
9/7'57 OC aan KV over verzekeringswaarde kerk en inventaris.
1/8'57 KV aan OC. BS bij offerte Fl windm.
z.d. Aantekeningen: Geen naam vO. Disp. als eerder, Windlosser, C-g" C-d', Expr., Gebreken.
15/10'57 KV aan OC. Keuring plaatsing motor gevraagd.
30/12'57 OC aan KV. Tweede bezoek nodig "teneinde enkele proeven te nemen met het oog op de windvoorziening".
29/1'58 KV aan (OC). Binnen 14 dagen komen, anders wordt Fl betaald.
3/2'58 Eé en Ed zullen proefnemingen tijdig verrichten.
14/2'58 Fl aan KV. Over niet betalen nota. Kan nu niet meer voor zwaardere geruild worden. Oorzaak is lekkage in orgel.
22/3'58 KV aan (OC). BS bij afschrift vorige.
17/9'58 OC aan KV. Fl in gebreke: Moest ventilator leveren geschikt voor orgel in zijn huidige staat. Machtiging gevraagd de zaak met Fl te regelen.
22/9'58 KV aan OC machtiging.
1/10'58 Fl aan KV. Verzoek betaling.
16/10'58 KV aan (OC). BS bij afschrift vorige.
28/10'58 Fl aan (OC). Rekening nog steeds niet voldaan.
29/10'58 OC aan Fl. Kerk kan niet tot windladerestauratie overgaan. Is er geen compromis meer te bereiken?
18/11'58 Fl aan (OC). Compromisvoorstel.
10/12'58 OC aan KV. Mededeling voorgaande.
20/1'59 Fl aan (OC) nog geen betaling ontvangen.
1/4'59 KV aan (OC). Accoord met voorstel 10/12.
28/4'59 Fl aan (OC) Rekening voldaan.
29/4'59 OC aan Fl. KV accoord met voorstel 18/11.
6/10'59 OC aan Fl. Niets meer vernomen.
19/10'59 Fl aan OC. Andere ventilator geplaatst.
24/5'59 OC aan KV. Nieuwe ventilator eigenlijk ook nog onvoldoende: Toestand lade, droge zomer. Toch nadenken over restauratie, orgel zo weinig mogelijk stemmen.
15/7'60 OC aan KV. Gehoord van rest.plannen kerk. Vroegtijdig contact met OC gewenst.
z.d. Kaart uit een kaartstelsel: Beilen 1840 uit Br.k. Groningen afkomstig en een aantekening over aanmoedigingssubsidie.
6/12'63 Mon.z. aan KV. Orgel staat op mon.lijst: v.Oeckelen 1840.
4/11'64 Mon.z. aan KV. Geen subsidie.
12/1'65 OC aan KV. VA. Disp (op reg.pl. Quikt ipv Quint) en Mictuur ipv Mxt) Expressions, kernsteken, abnormaal grote orgelkas.
Trede voor uitsch B16 O4 Q3 O2 Mxt T. Gr mag.b.
Hevig windverlies in lade. Rammelen mech.
Restauratie dringend noodzakelijk. Fl heeft o in onderhoud, daarnaast bv F&R, die pas zelfstandig zijn geworden.
Adv Eé met wie al eerder contact was, anders Bolt.
26/5'65 KV aan Eé. Onderhoud gevraagd.
7/6'65 (Eé) aan KV. Opgave data gevraagd.
16/6'65 KV aan Eé. Voorstel datum.
23/8'65 Eé aan KV. Bevestiging afspraken: a. opstellen restauratierapport, b. opstellen dispositie nieuw orgel, c. offerteaanvragen beide mogelijkheden bij Fl, F&R en Vdg. d. Nagaan of toestemming van CRM nodig is. e. Bijdrage vragen aan prov Dr. voor geval alleen de orgelkas gehandhaafd blijft.
27/8'65 KV aan Eé. Machtiging a, b, c uit vorige.
30/10'65 KV aan Eé. BS bij eerder genoemde stukken van mon.z.
17/12'65 Mon.z. aan KV. Bij monum. gebouw gehele aard- of nagelvasta inventaris beschermd. Voor verwijdering delen zonder oudheidkundige waarde toestemming vragen.
14/1'66 KV aan Eé. BS bij vorige.
25/6'66 KV aan Eé. BS bij stukken over het orgel.
29/6'66 (Eé) aan KV. Dank voor stukken. Gegevens over RK kerken en Der Aakerk. Voor historisch rapport meer bronvermelding nodig.
6/7'66 KV aan Eé. BS bij stukken uit nov'50 met historische gegevens.
19/7'66 Eé aan KV. Afspraak voor nader onderzoek orgel.
1/11'66 Eé aan Fl. Offerte aanvraag voor restauratie (nu staat er dat het vroeger kamertoon was en dat de p zijn afgesneden) en voor nw orgel in oude daartoe verkleinde kas, klav zijkant P8 Rf8 O4 Spf4 O2 Mxt4-6st B16 naar ped te transmitteren. Oude frp evt. aanpassen (door opschuiving) en weer gebruiken. Nog vrij nieuwe windmachine handhaven.
3/11'66 Fl aan Eé. Beide gevraagde prijsopgaven.
4/11'66 M.Ruiter aan Eé. Idem.
z.d. M.Ruiter. Stencil Leveringsvoorwaarden.
(5/11'66) (Eé) "Vertrouwelijk". Verslag bezoek aan orgm Ottes te Roden. Te veel slordigheden, geen ervaren personeel, pijpen (van een toeleveringsbedrijf) zeer slecht.
5/11'66 Eé aan KV. BS bij aantal stukken.
(5/11'66) Eé. Historisch overzicht o Beilen. Orgel niet voor deze kerk gemaakt. Tegenstrijdige berichten Ds Oosterzee, vdAa's Aardr. woordenboek en vtK.
Orgel vrij zeker van vO. 1862 werkzaamheden. Gedekten afgesneden, Gr.p. stemkr. omlaaggedraaid, expr. ingesneden, kleinere afgesneden, disp, opsomming gebreken.
Restaur.plan.
(5/11'65) Concept subsidieaanvraag met Fl als restaurateur.
5/11'65 Eé Advies aan KV. Van de 4 mogelijkheden lijkt Fl restauratie 't beste ondanks lange levertijd. Tot nadere toelichting bereid.
25/11'66 OC aan KV. Positief advies aan PCT.
28/11'66 H.Brouwer Beile aan Eé. Mededeling plaats bespreking.

14/12'66 KV aan Eé. Verzoek toezending stukken.
febr'67 (Eé) aan KV. Bijgaand concept subs.aanvraag. Gevr. machtiging Fl opdracht te geven. Advies stelpost op te nemen voor schilderen kas.

febr'67 (Eé). Concept subs.aanvraag bij CRM.
febr'67 (Eé) aan KV. Nota.

24/2'67 KV aan CRM. Subs.aanvraag.

25/2'67 KV aan Prov.Museum Drenthe, idem.

25/2'67 KV aan Eé. Machtiging Fl opdr te geven onder voorbehoud goedkeuring en subs.verlening.

1/3'67 (Eé) aan Fl. Principeopdracht en verzoek verkorting levertijd.

1/3'67 (Eé) aan KV. BS bij afschrift vorige.

10/3'67 Fl (Steketee) aan Eé. Reactie. Levertijd nog onzeker.

12/1'68 CRM aan KV. Goedkeuring en toezegging aanmoedigingssubsidie 20%.

15/2'68 KV aan Gem.raad Beilen Subs.aanvraag.

17/2'68 KV aan Eé. BS bij afschriften.

21/2'68 (Eé) aan KV. Levertijd wordt korter, mits definitieve opdracht p.o. komt. Suggestie subs.aanvr. bij Pr.Bernhard.f.

7/3'68 KV aan Eé. Machtiging. Kan er nu iets gedaan worden, de bespeelbaarheid iets te verbeteren?

12/3'68 (Eé) aan KV. Reactie. Tijdelijke verbetering kan niet met lekke windladen.

12/3'68 (Eé) aan Fl. Opdracht en mededeling vorige.

21/3'68 Fl aan KV. Rekening.

21/3'68 Fl aan Eé. Reactie.

23/3'68 KV aan CRM. BS en mededelingen.

1/4'68 (Eé) aan KV. Over declaratie en vraag of prov. en gem. al subs. hebben toegezegd.

23/4'68 Fl aan Eé. BS bij:

23/4'68 Fl aan KV. Dank voor remise.

6/5'68 KV aan Eé. Mededelingen over subsidies Prov/gem.

23/9'68 Fl aan Eé. Mededeling demontage orgel. Afspraak met Rijksadviseur.
Over fin. afwikkeling andere orgels nog geen zekerheid i.v.m. BTW

3/10'68 Fl aan Eé. BS bij:

3/10'68 Fl. Omschrijving te verrichten werkzaamheden. Rep. balgen (druk is nu 82 mm), kanalen, betere plaats ventilatorkist, conducten, aanv klaviatuur, mechaniek, laderrestauratie met dekplaat (lade is doorgezakt), pulp. verv. door pertinaxplaatjes, Sleep dunner maken en tweede sleep (systeem Fl). Anti wormbehandeling kas, uit wijze waarop expr. zijn aangebracht blijkt dat toonhoogte niet is veranderd. Ook blijkt dit uit gedekten: kranten 1863.

Disp. beschrijving alle stemmen. Mxt:

C	2	1 1/3	1		
fs	4	2 2/3	2	1 1/3	
fs'	8	5 1/3	4	2 2/3	2

Herstel pijpranden, vervanging voeten waar nodig.

10/10'68 Fl aan Eé BS bij copie van:

10/10'68 Steketee aan H.Brouwer (KV), Beilen. Over logies en reiskosten

12/10'68 KV aan Eé. Over kwartaalformulieren CRM en mededeling definitieve subsidie toezegging prov. en gem.
z.d. Aantekeningen over kosten.

26/11'68 Fl. aan Eé Kosten vervanging voeten van ca 30 frp., bladgoudbelegging der "labia's"

23/12'68 Eé aan KV. Over overleg schilderwerk met Corn.Jansen en subsidiering daarvan.

24/12'68 (Eé) aan KV. Over zijn rekening.

24/12'68 (Eé) aan KV. Rekening.

24/12'68 KV aan firma T.Manak&Zn. Assen. Opdracht schilderwerk in overleg met prov.mus.Assen.

30/12'68 Fl aan KV. Rekening.

31/12'68 KV aan Eé. Overzicht kosten i.v.m. kwartaalnota CRM.

6/1'69 (Eé) aan Fl. Accoord met 26/11. Bladgoud uitgesteld in afwachting beschildering kas. Verzoek kosten op te geven, mededelingen over congres NOV in herfst'69 en zijn scriptie in HO jan'69 Engels versus Ned.Orgelbouw en Marcussen 1).

6/1'69 Fl aan Eé. BS bij (10 dagen later!):

16/1'69 Fl aan Eé. Over rekeningen.

19/3'69 KV aan OC. Uitnodiging ingebr.n op 2/4

21/3'69 OC aan KV. Verhinderd te komen.

10/4'69 Fl aan Eé. BS bij eindafrekening en neg. reactie op Eé's wens de naam van de adviseur op de fotokaarten van o's te vermelden.

10/4'69 Fl aan KV. Rekening.

z.d. Kladge over rekeningen.

26/5'69 (Eé) aan KV. Goedkeuring restauratie. Interessante constructie der windvoorziening uit de overgangstijd van spaanbalgen naar mag.balg hersteld. Verder uitvoerige toelichtingen op nota's.

26/5'69 Eé aan KV. Rekening.

30/5'69 OC aan KV. Voorstel datum komt Hü.

17/6'69 OC aan KV. Verslag eindkeuring. Goedgekeurd. Om moet 2 kleinigheden in orde maken "De klank van het orgel is stellig niet onaantrekkelijk" Ondertekend door Hü, P.C.Elfferich voorz, dW.

17/6'69 OC aan Fl. Mededeling kleinigheden.

11/7'69 KV aan Eé. Over nota's. Bijlage: Overzicht nota's.

31/8'69 KV aan Eé. Verzoek gele briefjes en verantwoordingsformulier toe te zenden.

10/1'70 Geel briefje (CRM).

10/1'70 Eé aan KV. Over afrekening.

z.d. Geldelijke verantwoording (niet ingevuld formulier).

16/1'70 OC aan KV. Excuus voor fout in rekeningen

5/2'70 KV aan Eé. BS bij fotocopiee"n. Enkele vragen

Fotocopieën: Rekeningen van Fl (21/3'68, 30/12'68, 10/4'69, 21/5'69), Eé(2/3'67,26/5'69), OC (26/11,68, 8/8'69, 16/1'70), firma Manak (jan'69), Elektrohuis Knol(19/10'68), onleesbaar (koffie) (24/12'68), Steenge-Muggen (kostgeld, 23/12'68), Bouwbedrijf Stevens (nov'68), vervoersbriefje.

Ingevoerd 30/5'97.

Gunnink: Geen nieuwe gezichtspunten.

Eén der RK o's uit Groningen (Dominicuskerk) ging in 1840 naar Zwolle Egl.W 1) HO'70 p 2 (vO)

Bemmel, Hervormde Kerk.

Afkorting R: G.Chr.Rietveld, Schoolhoofd Bemmel en pres.KV, Vader organist.

- 12/8'49 R aan (OC?). 2 heren (wo Eé) der OC orgel onderzocht. Conclusie: herstel niet aan te raden, over herstel- of vervangingskosten, Bijgeschreven onduidelijke dispositie, mogelijk bedoeld:
I. P8 B8 Hf8 O4 O2 Mxt3-5st II. B8b/d VdG8 Sal8 Fltr4 O2 P. Sb16 Trm, Vnt, Mnk
- 13/8'49 OC aan "Amice", verzoek vorige af te handelen samen met Eé die op de hoogte is van oorlogsschade-vergoeding.
- 22/8'49 OC aan R. Taxatie geschiedt door om. Daarvoor vL aangewezen
- 24/2'52 R aan ? Over aanbod van een kerk te Amstelveen
- 29/2'52 R aan ? KV bericht na tel.mededelingen over o te A. niet op aanbod in te gaan.
- 19/5'52 B.F. Bergmeijer en GACdG aan ? Betr. hun aanbod in "de Hervormde Kerk". Kas Knipscheer 1817, lade met pijpwerk, man II en Ped. moeten nieuw worden gemaakt.
- 19/5'52 Slooff aan R. Aanbod mech. o. P4 V8 Ged 8 Dlc8 Spf4 Trem Sb16 Pedk
- 21/5'52 vL aan Eé. Naar aanl. bespreking met KV: Aanbod voor 1 kl of 2 kl o, prijzen voor:
A. P8 Hp8 O4 Splf4 N2²/₃ O2 Mxt1'3-4st Pd B16
B. Hw P8 Qd8 Splf4 Mxt2'5-6st Pos Hp8 P4 Gh2 Pd B16.
Beide C-f" C-d' en Spged16 ipv B16 en sam.st Mxt
- 24/5'52 R aan ? Restauratie gebouw gegund. Bijgaand nog twee aanbiedingen (Slooff en GACdG dus waarsch)
- 8/6'52 R aan ? Over o ChrGeref.Lisse, waarop de aanbieding van vL "betrekking heeft" met foto'tje (neo-gothisch). Lijkt acceptabel.
- 9/7'52 R aan ? Dreigt inregenen in oude orgel. Haast geboden.
- 22/8'52 vL (geen geadr.) Restauratieplan. Bijgeschreven "gaat niet door", zelfde disp als 21/5, B.
- 16/9'52 KV aan (vL?). KV wil ingaan op aanbod levering 2 kl o. Plan o.restauratie door Mon.z. niet goedgekeurd.
- 16/10'52 R aan OC. Over komende bespreking
- 28/10'52 vL aan Eé. Mon.z. accoord met veranderingen aan o vlgs voorstel 22/8'52.
- 4/12'52 OC aan KV. Eé en Hen accoord met voorstel. Gedeeltelijke bouw heeft weinig zin.
- 1/10'53 OC aan KV. Hü bereid inspelng te verzorgen (Eé is er niet) op 30/10.
- 23/10'53 R aan (OC). Ingebrn kerk nu 19 of 26/11. Wie doet inspelng namens oC?
- 30/10'53 Hen. "Bezoek Bemmel". Aantal opmerkingen over o. Afwerking niet 100%
- 6/11'53 R aan ? Ingebr.n.Kerk 26/11. Wie speelt in? Avonddienst Dick Dekker, Amsterdam
- 12/11'53 OC aan KV. Eé zal berichten over inspelng.
- 21/11'53 OC aan KV. Doeve zal OC vertegenwoordigen.
- 25/11'53 OC aan KV. Orgel goedgekeurd voor inspelng.
- 16/2'54 OC aan vL. Wanneer zijn nawerkzaamheden klaar?
- 20/10'54 OC aan vL. Orgel praktisch onbruikbaar. Verzoeken spoedig te verhelpen.
- 26/10'54 OC aan KV. Mededeling vorige.
- 22/11'54 OC aan vL. Graag antwoord.
- 24/11'54 vL aan (OC). Storingen verholpen.
- 1/10'62 KV aan OC. Garantietijd bijna verstreken. Hoewel o. algemeen op Mxt na wordt geprezen is er steeds hangerij. In stookseizoen niet beide kl. gelijktijdig te gebruiken.
- 22/10'62 OC aan KV. Voorstel bezoek Eé en Hü en vL. Bij ongelijk niveau laden krijg je ontstemming, was al zo bij ingebruikneming.
- 29/10'62 KV aan OC. Zien Uw komst, liefst met vL, graag tegemoet.
- 31/10'62 OC aan KV. Eé en Hü zullen afspraak regelen.
- 19/11'62 KV aan (Hü) Hopenlijk spoedig onderzoek.
- 2/5'63 KV aan OC. Nog geen bezoek gehad.
- 3/5'63 OC aan KV. Zullen erop aandringen.
- 26/5'63 KV aan ? Overbrenging 2 klav naar 1 lade zal wel te kostbaar worden. Inlichtingen gevraagd over het systeem van de Geertekerk. Hier mogelijk?
- 18/7'63 OC aan KV. Voorstel de 2 kl op één lade te bouwen.
- 23/7'63 Pres.KV aan OC. Verbazing over gang van zaken en voorstellen. Oude klavier en koppeling hadden niet moeten worden hergebruikt. Advies van nu had 10 jaar geleden moeten worden gegeven. Offerte heeft geen zin. Ik zal KV voorstellen eigen weg te gaan.
- 12/8'63 OC aan KV. Reactie en verweer. Niet zelf stappen ondernemen, maar na vacantie met Eé en Hü praten.
- 19/8'63 KV aan OC. vL wil onderhouden met deskundigen. Hiermee accoord. Verder: aantekening voor intern gebruik.
- 20/8'63 OC aan vL. Afschrift gevraagd van rapport, dat U beter niet had kunnen versturen.
- 20/8'63 OC aan KV. Over toekomstige bespreking.
- 22/8'63 OC interne brief aan Hü en Eé. Tel. vL: Geen rapport gestuurd maar mededeling dat door toestand orgel jaarlijkse stemming onmogelijk is.
- 28/1'64 Rapport Hü (ook namens Eé, geen geadr). Voorstel 1 lade met 2 kleppenkasten zal fin. niet haalbaar zijn. Voorstel vL: Bovenwerk van fosforbronzen stemringen voorzien om 2 x per jaar te kunnen stemmen, lijkt aanvaardbaar.
- 6/2'64 vL aan OC. Offerte revisie, oude koppelsysteem verbeteren, stemringen 2 registers (geen nieuwe lade).
- 11/3'64 OC aan KV. Voorstel opdracht vL via machtiging.
- 12/6'64 KV aan OC. Advies wordt niet opgevolgd. Opsomming van alle frustraties in 10 jaar. Zelfde narigheden in Elst en Middelburg.
- 18/6'64 Voorstel alles in rustig gesprek te trachten tot oplossing te komen.
- 19/6'64 KV aan OC. Accoord met bespreking.

1/7'64 OC aan KV. Voorstel datum ontmoeting met Hü dW, Kriek, Arnhem (oud-organist).
1/7'64 OC aan Kriek. Mededeling.
9/7'64 OC aan vL. Verslag bespreking Bommel. Mankementen alleen in stookseizoen. Wat zijn kosten verplaatsing windmachine, die nu lucht uit toren aanblaast? Wat wordt bedoeld in offerte met "afregelen mechaniek en koppelsysteem verbeteren"?

9/7'64 OC aan KV. Reactie op bespreking. Destijds, gezien toenmalige niveau orgelbouw en geringe prijs verantwoord o gekregen. In stookseizoen direct bij moeilijkheden waarschuwen.

18/7'64 vL aan OC. Kosten verplaatsing windmachine. Opmerkingen over verbetering oude koppelsysteem.
24/7'64 OC aan vL. Voorkeur voor aanzuigkanaal vanuit kerk. Accoord met steminrichting open p.
1/11'64 HGem aan OC. Nog geen prijsopgave vL. Stookperiode met narigheden weer begonnen.
4/11'64 OC aan vL. BS bij copie vorige.
4/11'64 OC aan KV. Zullen het vL in herinnering brengen.
22/1'65 OC aan KV. vL heeft stagnatie bij ander werk. Komt nu vlgd maand.
23/3'65 OC aan KV. vL komt in apr.
25/4'65 vL aan OC. O. onderzocht. Geen andere ongeregelheden dan die welke door de heteluchtverw. worden veroorzaakt.

29/4'65 OC aan KV. BS bij afschrift vorige.
1/9'65 OC aan KV. vL schrijft ons: Met R afgesproken, volgende stookseizoen af te wachten.

Ingevoerd 10/6'97
Overzicht van wat mij (vO) bekend is over Bommel:
Bz 1775 II, 257, 1834, I, 87, HO '54 p 11 en bevindingen ter plaatse:
1775 Een orgel ingewijd
1834 Verandering door Kuerten & Stöcken te Huissen
Na 1834 Werkzaamheden Gabry
1944 Ernstige oorlogsschade
1953 Zie boven
Later Flentrop verplaatst 2 registers, vervangt houten p door nieuwe en maakt met plakband enige Mxtkoren stom.
Situatie '76: I. P8 Qd8 P4 Mxt4-5st res(O2) II. Hp8 Gh2 Splf4 res(N11/3) P. Sb16 Geen pijpwerk van voor'53 (vO)

Benningbroek (gem. Sijbekarspel), Hervormde Kerk.

Benschop, Hervormde Kerk.

22/10'56 KV aan (OC) Machtiging dK o te laten demonteren en op pastoriezolder opslaan, ivm kerkrest.
25/10'56 KV aan (OC). Blijkens inlichtingen, verkregen over dK, gelieve vV opdracht te geven (overleg met Eé).
31/10'56 OC aan vV. Offerte gevraagd voor demontage etc.
31/10'56 OC aan KV. Nagaan of brandverz ook geldig is als o op pastoriezolder ligt.
5/11'56 KV aan (OC). o is bij J.Sloof opgeslagen.
10/11'56 OC aan vV. Wanneer offerte binnen moet zijn.
19/11'56 vV aan (OC) BS bij:
19/11'56 vV aan KV. Offerte.
27/11'56 OC aan vV. Nadere omschrijving gevraagd.
26/1'57 vV aan (OC) gedetailleerde nota.
24/5'57 OC aan KV. Verzekeringsswaarde o.
9/7'57 OC aan KV. o te laag verzekerd.
29/7'57 KV aan (OC). Besloten: bijverzekering.
19/8'57 vV aan (OC). Willen geld.
18/9'57 OC aan vV. Uitbetaling wacht op inspectie welke binnenkort plaats vindt.
5/5'58 KV aan (OC). Moet o ook gerestaureerd? Subsidie?
9/3'59 KV aan Eé. Niets vernomen over rest.o.
9/3'59 KV aan OC. Idem en afschrift daarvan.
14/4'59 vL (adm OC) aan Eé. Wat te doen?
7/10'59 KV aan Eé. Wat in archief is gevonden: 1754 J.H.Hartman Bätz, rekeningen 1754-'56 van timmerman (maken kas), schilder Willem Paling. Orgel was geschenk van Baron de Milan Visconti, daarom geen bestek of rekening in kerk.arch.

23/3'60 vV aan KV. Offerte voor aanbrengen stemluiken, wijziging windvoorziening, vervanging inferieur klavier, restaur. walsraam, nieuw ped.wellenbord (was triplex), pulpeten verv door schijven, rest. registratuur, lade, vervanging niet orig. P8 (met evt. herstel dubbelk.) en T8, terugschuiven O2 en Q3, pijpwerk restaureren, intoneren, bepalingen.

28/3'60 vV aan OC. BS bij vorige
9/6'60 KV aan OC. Over rekeningen.
17/6'60 OC aan KV. Rapport bijna klaar. Geen vertraging: reeds contact met vV en Ous.
17/6'60 OC aan Ous. BS bij afschrift vorige.
jun '60 OC. Rapport (bijgeschreven: "door Hü"). Mededeling Hess en HessII, waarom er geen arch.stukken zijn (zie boven). 23/4'55 eerste organist benoemd.
Niet orig. klav -g", lade -c" aangehp C-c.
P8 Rf8 O4 Gh4 Q3 O2 Flag1 Mxt4-6st Co4stde T8bd. Orgel op scheiding schip/koor. Nu bij rest tegen torenmuur, zodat balgenhok niet kan worden herplaatst. Beschrijving kas, front, mech, windv, klav, Laden, pijpwerk (grd orig. en in vrij redelijke staat met latere kernsteken)
Niet oorspr P8 T8 Q en O2 1/2 toon verschoven.

Mxt:	C	1 1/3	1	2/3	1/2		
	c	2	1 1/3	1	2/3		
	c'	2 2/3	2	2	1 1/3	1	
	c''	4	4	2 2/3	2 2/3	2	2
Co		4	2 2/3	2	1 3/5		

Advies. Restaur. met verwijdering sponsels, trekvrjje plaat, verend sleepsysteem, gedeeltelijke vern. toetstructuur, nieuw balansklavier, vervanging niet orig. ped.wellenbord, nieuwe balg, verv. niet-orig.pijpwerk. terugsch Q en O2,

1/7'60 vervanging versuikerde voeten.
 OC aan KV. BS bij copieen rapport en offerte vV en concept subs.aanvraag. Advies: direct principe-opdracht aan vV.

1/7'61 OC aan Ous. BS bij offerte en rapport.

2/7'60 KV aan OC. Machtiging opdracht.

5/7'60 vdVlist (pres KV) aan (OC). Subsidie aangevraagd.

8/7'60 OC aan KV. Reactie.

8/7'60 OC aan vV. Opdracht.

8/7'60 OC aan Ous. BS bij afschrift 5/7.

11/7'60 2 reacties vV aan (OC), KV en rekening aan ?

11/7'60 OC aan Ous. BS bij afschriften.

14/7'60 OC aan KV. BS bij afschrift bevestiging vV.

15/5'61 vV aan OC. Rekening met BS.

17/5'61 OC aan KV. Gefiatteerde nota van vV, over vordering werk.

17/5'61 OC aan Ous. BS bij afschrift vorige.

20/6'61 OC aan persbureau Ned.Herv.K. Mededelingen over o en restauratie ingebr.n 30/6 met presentatie door Hü.

20/6'61 OC aan KV. Aan wie uitnodigingen verstuurd dienen te worden.

22/6'61 OC aan KV. Aanvulling vorige.

22/6'61 KV aan OC. Uitnodiging.

27(?)/6'61 OV aan KV. Ds Spoor (voorz) zal komen.

30/6'61 OC aan KV. Eendoordeel. Alles naar wens en in geest Bätz.

30/6'61 OC aan Ous. BS bij afschrift vorige.

30/6'61 OC aan vV. Idem.

8/7'61 vV aan OC. BS bij eindnota.

17/8'61 OC aan KV. Idem.

17/8'61 OC aan vV. Mededeling doorzenden eindnota.

12/12'61 KV aan OC. BS bij geldelijke verantwoording.

14/12'61 OV aan KV. Vorige getekend terug.

Ingevoerd 30/5'97.
 Aanvullingen uit eigen archief
 1754/55 J.H.H.Bätz
 1828 rest P.Wannowitz
 1912 Gabry restauratie, nieuwe Trompet, verder als boven.
 Bronnen: HO jun'12 en sept'68, Oost vO

Berg v.d. en Wendt.

14/10'60 W.vd Berg aan Eé. Wil zich zelfstandig vestigen in Nijmegen na zijn vertrek bij Fl, over de reden waarvan hij nu maar zal zwijgen.
 1 stuk, afk. uit map Zalk, ingev. 14/5'98.

Bergen (NH). *Ik had nog een aantekening over een foto'tje. Is dat er nog? Herv. kerk?*

Bergen op Zoom, voorm. Hervormde Kerk.

4/8'58 Schokking aan Ous. Bericht van J.v.Rossum te BoZ, dat orgel niet wordt onderhouden en steeds achteruit gaat.
 Ingevoerd 30/5'97.
 Del Haye-orgel 1972 verbrand. Over de 4 huidige orgels in deze kerk handelt publicatie 44 Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel. Na hebbouw is het gebouw Rooms geworden. vO

Bergen op Zoom, Mariakerk, Koororgel.

Krantenartikel over nieuw gebouwd koororgel (er ook een groot o. aanw.) gebouwd door amateur-orgelmakers met deels gebruikt materiaal.
 1 stuk, inv. 25/6'98.

Bergen op Zoom, Stichting Vrederust. Uit het stuk in map Herv.k. blijkt, dat hier een orgel is.

Bergharen, Hervormde Kerk.

5/9'56 KV aan OC. Aan o "dat het midden houdt tussen een pijporgel en een harmonium" moet electr. windvoorziening worden aangebracht. Advies gevraagd hierover.

18/9'56 OC aan KV. Eé en Hü zullen onderzoek instellen en rapport opmaken.

25/9'56 ds Pool aan (OC). Dat vinden we te omslachtig. Zoeken zelf naar andere weg.
 Ingevoerd 30/5'97.

Bergschenhoek, Hervormde Kerk.

1/5'57 KV aan (OC) Verzoek onderzoek bestaande orgel. Met Hü reeds afspraak.

15/5'57 OV aan KV. Reactie.

20/8'57 Verslag onderzoek. 1910 Standaard pneum B16 P8 Rf8 VdG8 O4 Opf4dc Fldlc4 Q22/3dc Wf2 Co4st Sb16tr Trem Genr, Pedk.
 Expr, kernst, dunwandig front, zeer veel storingen, dak hardboard, geen bedrag van enige omvang eraan besteden.
 Advies nieuw mech.o. van plm 21 registers

26/11'57 OC aan KV. Verzekeringswaarde orgel.
 Ingevoerd 30/5'97
 In archief aanwezig:

- foto nw o Versch 1959 op 462.
- krantenknipsel 1910 over overdracht 10/11. Hieruit: B16 was hogedrukregister van nieuwe vinding. o. "van zelfde gehalte" als in aanbouw zijnd orgel Geref. Maassluis.

Berkel en Rodenrijs, Hervormde Kerk.

- 8/1'51 dK aan KV. Prijsopgave restauratie. Windl.restaur. a.v.: "Daartoe moeten alle pijpenstokken en slepen van de lade worden genomen, even als de dammen. De sponden welke stukgesprongen zijn, worden opnieuw gelijmd en waar nodig spieen ingetrokken.". Verdere reparaties en schoonmaak Sal8 -> Qf2²/₃ (afsn. en bijplaatsen ontbr. gr.oct), bijpl. Sb op mech.sleepade met klassieke pulpetenzakjes, aanbrengen pedk. Nieuw ped.kl. met grotere omvang (-d'), toevoegen schokbalg.
- 3/2'51 OC aan KV. Hen zal onderzoek doen
- 18/4'51 OC aan KV. Van orgel, 1810 geschonken, alleen kas over. Inscr. in kleppenkast 1889. Toen moet lade, mechaniek en overgr.deel pijp zijn vernieuwd. Op "speeltafel" J. van Gelder, Leiden. O2 en delen andere reg. zijn oud. Rest 1889, slap materiaal, getande kerns, expressions. Opmerkingen over klank, technische gebreken. Veel kritiek op offerte dK. Sb16 is zinloos. "Toon houten Sb van nature log en onduidelijk", kostbare nieuwe apparatuur, Schokbalg hoeft niet, ped.klavier is nog uitstekend (uitbr. betreft 2 toetsen). Slechte ervaringen met dK. Restauratie verantwoord. Co -> Mxt3-4st, Sal->Q3. Verder gaand voorstel: Pijpwerk omsmelten, nw disp. nog verder gaand: Ook nw lade en kas ondieper.
- 23/7'51 vL (geen gadr). Kostenopgave voor: gebr. schoonmaak en reparaties en:
A. Co3stdc->Mxt3-5st11/3', Sal8(c)->(PrQ22/3(c), VxCdc->Sq2stdc
B. Deling windlade in:
P8 Qd8(nw) O4 Mxt3-5st2' Sxq3st Pos Hp8 Spg8 (C-B met Hp) Rf4 N22/3(nw) O2 Schalm8(nw) Ped Sb16.
overige bestaand pijp. Rf4 deels, Sb van B16
C. Herstel oorpr. afmetingen kas, geheel nw o met disp als onder B
- 18/9'51 vL (idem). Aanvullingen op vorige.
A. als vorige
B. Omsmelten pijp. en disp.: P8 Qd16 Hp8 O4 Splf4 O2 Gh2 Sq3stdc Mxt4-6st T8. Samenst. vulst.
- 11/10'51 OC aan KV. Voorstel bespreking met Eé.
- 13/10'51 KV aan Eé. Voorlopig geen bespreking. Eerst intern overleg.
- 16/11'51 OC aan KV. Betreuren Uw beslissing (geldgebrek).
- Nu volgen aan aantal fotocopiën:**
- 30/11'55 Ondertekend contract Reil en KV betr. uitbr. orgel.
Hw P8 (omsmelten oude), Rf8 (uit 4'), V8 (C-H gec), O4 (wijder maken), Splf4 (n), Q2²/₃(n), O2 (wijder maken), Mxt5-6st2' (n), Dwerg-Cmb4st (n,Gmbmensuur1/16'met sept. en tert), T8 (n), Trem
Rw Qd8 (n), Hp8, P4 (n), Nh2 (n), Q1¹/₃ (n), Sq2st (n), Sch3-4st2/3' (n), Dlc8 (n), Trem
Ped Ob8 (n), Sb16, Gedb8, Korb4 (n), Rsp4st (n), Zn2 (n), Bz16 (n),
3 koppels.
Verplaatsing en aanpassing kas, Oude lade wordt Rwlade
4 tekeningen genoemd (zijn niet aanw)
Opvallend de samenstellingen van Cmb en Rsp:
Cmb: C 1/16 1/20 1/24 1/28, rep op E G B c es f as b c' es' f' as' c'' es'' f'' as'' b'' c''' d''' (2 1 3/5 1 1/3 1 1/7)
Hij wordt dus steeds lager !
Rsp: 6 1/5 5 1/3 2 2/3 1 1/3 zonder rep.
- 24/1'56 Reil aan KV. BS bij tekeningen en opmerkingen over plaatsing orgel.
- z.d. Overeenkomst Reil en KV. o.m. over arbitrage.
- 18/5'63 Reil aan KV. Opsomming van wat allemaal verbeterd moet worden aan het o.
- (Einde fotocopiën.)**
- 3/9'63 KV aan OC. Rapport gevraagd wegens slechte toestand o.
- 7/9'63 OC aan KV. Reactie. Over keuze adviseur met opmerking over vorig advieswerk van Eé.
- 24/9'63 OC aan KV. Reactie op tel.gesprek
- 9/1'64 OC aan KV. Opgave mogelijke data voor onderhoud met Eé
- 11/3'64 OC aan KV. Nieuwe opgave gevraagd (Eé moest eerdere afzeggen, "familieomstandigheden van ernstige aard")
- 18/3'64 OC Interne brief aan Eé. Over data.
- 26/3'64 OC aan KV. Bevestiging datum.
- 6/4'64 (achterzijde van stuk 10/2'65) Aantekeningen, o.a. disp. van alleen Hw (als 30/11'55).
- 16/4'64 KV aan OC. BS bij fotocopiën (kennelijk de boven genoemde).
- z.d. Kladaantekeningen met gebreken van het o.
- 9/5'64 KV aan OC. BS bij prijsopgave Reil van 28/4'64.
- 19/5'64 OC aan KV. Reactie. Doorgezonden aan Eé.
- 23/9'64 HervGem aan OC. Niets meer van Eé vernomen.
- 4/11'64 OC aan KV. Eé wil nog een keer o bezoeken. Voorstel datum.
- 23/12'64 OC aan KV. Rapport en advies. Over niveau van Reil toen en nu. Windladen door en bijspraak, mechanieken onoordeelkundig aangelegd, constructie rugw.kas. Onegale intonatie, slecht gesoldeerde conducten. Citaat van R's eigen opsomming gebreken. Herstel dient uitsluitend op kosten van R te geschieden (garantietermijn 20 jr, R wilde wegens garantie slechts f 29000.- van de kosten zelf dragen). Arbitrage noodzakelijk.
- 22/1'65 OC aan KV. Over deelname Hü aan gesprek Eé en KV met R.
- 1/2'65 ? aan KV. Rekening.
- 10/2'65 Aantekeningen vergadering.
- 15/2'65 (Eé) aan KV. BS bij afschrift volgende:
- 15/2'65 (Eé) aan R. Bevestiging afspraken. Volledige garantie voor herstel orgel op niveau 1955. Toepassing nieuwe vindingen niet op kosten van R. Over bezoek aan werkplaats en gerestaureerde o te Heerde door Eé en Hü.
- 1/11'65 (Eé) aan KV. Werkpl. en o. te H. bezocht. Aanmerkelijke verbetering t.o.v. werk van R.senior. Gebr.R zullen voorstel doen en o Nicolai bezoeken.
- 25/1'66 Eé aan KV. Rekening.
- 28/2'66 (Eé) aan R. Dringend verzoek ontwerp op te sturen.
- 28/2'66 (Eé) aan KV. BS bij afschrift vorige.

z.d.	Kladaantekeningen betr. onkosten.
12/3'66	R aan Eé. Eerst Hw-lade. Wat we eraan doen beslissen we tijdens het werk.
28/3'66	(Eé) aan KV. BS bij vorige. Reil op zijn verplichtingen geweest.
27/4'66	R aan CvB (!) en Eé. Opsomming van onder garantie te verrichten werkzaamheden. Ook een door Eé gemaakt afschrift hiervan.
3/5'66	(Eé) aan R. Geen termijn genoemd voor aanvang werkzaamheden, daardoor planning toezicht moeilijk. Advies: geen pulpeten handhaven. Dringend verzoek werkschema toe te zenden.
24/5'66	R aan Eé. Enige mededelingen planning werk.
24/5'66	R aan Eé. Enige mededelingen planning werk.
16/6'66	(Eé) aan KV. BS. bij afschrift vorige. Hoofdwerkklade, afkomstig van vorige o. met vuren scheiden en eiken sponsels wordt uitgegoten en van masoniet dekplaten voorzien. Verend sleepsysteem op kosten KV.
31/1'67	PCTZH aan OC. Advies gevraagd over de kosten.
10/2'67	OC aan PCT. Mededeling gang van zaken.
17/2'67	PCT aan HervGem. Goedkeuring verleend.
1/3'67	(Eé) aan R. Door auto-ongeval vertraging in correspondentie. Nota gevraagd.
5/4'67	R aan ? 3 Rekeningen: verende afdichtingen, stemmen, kostgelden.
z.d.	Aantekeningen bij bezoek aan orgel
.	
11/9'67	(Eé) aan R. Stemming noodzakelijk. Opsomming van wat nog verbeterd moet worden voor de keuring.
1/11'67	Eé aan R. Hü en ik wilden o keuren. Opsomming gebreken die niet blijken te zijn verholpen.
1/4'68	Eé aan KV. R is garantieverplichtingen in ruime mate nagekomen. Huidige resultaat gevolg van veel kritiek op details.
1/4'68	Eé aan KV. Nota.
10/5'68	OC aan KV. R verplichtingen nagekomen. Advies betr. luchtvochtigheid.
26/3'70	OC aan KV. Advies andermaal Eé in te schakelen bij verplaatsing windmachine van toren naar kerk wegens torenrestauratie.
14/7'70	(Eé) aan KV. Voelt zich niet de aangewezen persoon met R. te werken gezien controverser op artistiek en technisch niveau. Bolt wil wel met R. werken.
31/7'70	OC aan KV. Reactie op afschrift vorige. Bolt of Talsma kiezen.
z.d.	Kladaantekeningen over mankementen van een orgel.
Ingevoerd 11/6'97.	Zie verder Bolt-archief.

Berlicum, Hervormde Kerk.

Afkortingen.

T&H	arch.bureau Frans den Tex & Jan Hillebrants te Blaricum.
dT	F.den Tex (KV)
7/6'49	T&H aan Eé. HervK te B. weer opgebouwd, willen Uw advies voor een o.
1/8'49	T&H aan Eé. Zaak met Ds Hansen besproken. Voelt ook veel voor laten maken o door "die jonge orgelbouwers .. die nog reputatie moeten maken." Hoe aan geld te komen.
11/8'49	T&H aan Eé. Hoorden van prachtig o te koop in Maassluis.
z.d.	? aan KV. BS bij prijsopgaaf vV: `
31/7'50	vV aan KV. Offerte voor Hp8 P8(A) O4 O2 Gedf4 Sch11/3 Sif11 C-f" excl kas en verblijfskosten.
21/10'50	(OC) aan dT. Inzake Berlicum: Over contractueel vastleggen opdr aan vV behoudens goedkeuring mon.z. Inzake Meeuwen: over off. vV Wijz. Sq2st door Spq3 lijkt verbetering.
29/11'50	(OC) aan dT. Inzake Berlicum: Verm. geen bezwaar mon.z. Verder ober Meeuwen.
7/12'50	Inzake Meeuwen Als nieuwe tekeningen gereed zijn, kunnen we ontwerp voor een kleiner orgel maken. T&H aan Haveman. Rijkscommissie gekozen voor een der 2 ontwerpen. Opdr. gaat naar vV. Gelieve concept-contract klaar te maken.
13/12'50	(OC) aan dT. Wie tekening maakt: met Eé afhandelen. Metaalprijzen gestegen.
4/1'51	vV aan KV. Over verhoging bouwkosten door prijsstijging orgelmetaal. Voorstel de pompinstallatie te laten vervallen en balg in orgel te pl.
24/5'52	(OC). Eindrapport door vV geleverde o. Alles vlgs bestek, klank uitstekend. Balg nu in orgel: verbetering.
7/7'53	OC aan BRC. Orgel groot succes, veel bezoekers. Voorstel door gemeente aan OC verschuldigde bedrag voor te schieten.
25/9'53	OC aan BRC. O besteld in verwachting, dat de classis Assen adoptietoezeggingen zou nakomen. Verzoek geld te verschaffen.
27/10'53	OC aan KV. BS bij te tekenen verzoek aan BRC.
9/11'53	OC aan KV. Is brief verzonden?
3/12'53	OC aan BRC. Namens KV dank voor besluit bedrag direct aan OC over te maken.
3/12'53	OC aan KV. Mededeling besluit BRC.
22/5'57	OC aan KV. BS bij conceptbrief:
z.d.	Conceptbrief KV aan Comm.der Koning in NB. Willen luiken orgel doen beschilderen. Verzoek voor gelden daartoe gunstig advies uit te brengen aan Comité voor de Zomerpostzegels.
24/7'57	OC aan KV. Was ons niet bekend, dat de luiken al beschilderd waren.
Ingevoerd 11/6'97.	D zken betr. Meeuwen, alddar naar hier verwezen.

Berlin, veel orgels.

- Programma Berliner Orgeltage 5/6-10/6'61. Veel disposities en programma's. en artikel Gunnar Stehr "Berlin als Orgelstadt". Afbeelding o. St.Marien (XVIII front)

1 stuk, inv. 25/6'98.

Berlin Charlottenburg, positief.

- Afbeelding, disp. orgel uit 1650 Hlzged8 Qd4 Pr2 Siff1l Cmb1/6'1f Trem Cmb: C 1/6, c 1/4, f 1/3, c 1/2, f 2/3, c" 1, f' 1 1/3 rest. Sauer. men art. van T.Fedtke.

1 stuk, inv. 25/6'98.

Best, Hervormde Kerk.

- 4/10'55 OC aan KV Eindhoven. Vernomen bouw kerk te Best. Vraag of Best onder Eindhoven ressorteert.
 7/10'55 HervGem Eindh aan (OC). Nee. Juiste adres.
 19/10'55 OC aan KV Best. Vernomen bouw, etc. Graag contact met architect.
 Ingevoerd 11/6'97.

Beuningen, Hervormde Kerk.

- 18/6'54 KV aan OC. Advies gevraagd n.a.v. toestand o.
 25/6'54 OC aan KV. Reactie. Onderzoek nodig.
 7/7'54 Ds G.Messie te B. Waar sleutel is te verkrijgen (hij gaat zelf met vakantie)
 7/7'54 BRC aan OC. Welke kerkontwerpen zijn goedgekeurd: Koudekerke, Ouwkerk, Zaandam
 7/7'54 Eé of Hü zal contact opnemen.
 8/12'54 OC aan KV. Verslag onderzoek Hü. Waarsch. oorspr. kab.o., achterwand vervangen door facade van houten quasi-pijpjes, doorspraak, beschadigingen door veelvuldig stemmen, inw. vervuild (er staat "vernield"). Restauratie of verkoop en aanschaf 5 st o van vV, hetgeen waarschijnlijk goedkoper is.
 27/1'55 Messie aan (OC). Besloten nieuw orgel over enkele jaren.
 4/2'55 OC aan KV, Reactie
 Ingevoerd 11/6'97.
 De situatie in 1987 was ongeveer zoals Hü beschrijft. Situatie vergelijkbaar met oude toestand in Leur. Zou dus werk van Leichel kunnen zijn (vO)

Biddinghuizen, Protestants Kerkcentrum "De Voorhof".

Afkortingen

- BPKB Bouwcommissie Protestants Kerkcentrum Biddinghuizen, vaak van naam veranderd:
 (K)BCB (Kerk)bouwcommissie Biddinghuizen
 BPKV Bouwc. P.K. "De Voorhof"
 O&F W.B.Ouendag en E.M.Fontein, de architecten. Later:
 Z&F Prof.Ir H.T.Zwiers en Fontein

- 23/7'65 BPKB aan OC. Architect kerkbouw aangewezen. Besloten: Adv.instantie: OC. Adviseur: Eé.
 3/8'65 OC aan BPKB. Reactie. VA wellicht niet nodig
 1/9'65 OC aan BPKB. Stukken doorgezonden aan Eé.
 ingek 1/9'65 Invulstencil betr. vergadering
 z.d. Notulen verg. 16/7'65 KBCB (niets over orgel)
 z.d. Idem 16/9'65. Hierin advies Eé gesloten kap en harde vloer. O minimaal. 6 st
 z.d. Stencil. Adviezen en opmerkingen uit Kr en de gemeente.
 z.d. Notulen verg BCB op 28/10'65. Mededeling (van Eé afk.) over contact met Frobenius.
 20/9'65 Frobenius aan Eé. Beschrijving types "Isho/j" en Ho/rve. Geen 6- of 8 vt serie-orgels.
 nov'65 De architecten. Toelichting op het ontwerp voor een Protestants Kerkcentrum te Biddinghuizen. Over orgel slechts: 10 stemmen.
 2/11'65 O&F. Voorstel ontmoeting.
 z.d. Notulen verg KBCB op 24/11'65.
 26/11'65 O&F aan Eé. BS bij definitief ontwerp. Niets van u gehoord: Daarom plan zelf uitgewerkt.
 6/12'65 (Eé) aan O&F. Verweer. Hij had juist alles gedaan om contact op te nemen. Alsnog data voor bespreking gevraagd.
 10/12'65 O&F aan Eé. Reactie, enige mededelingen over orgelbalkon.
 z.d. Notulen verg.BCB op 3/1'66. Over o: 3 mogelijkheden Frobenius: Besloten o 10 st. Zou in Nederland meer kosten. Advies Eé vloerverwarming.
 z.d. Klad.
 11/1'66 Frob aan Eé. Prijs Ho/rve, ook als kas van vuren is en tekening.
 25/1'66 Eé aan BPKB. Onkostennota.
 z.d. Not. verg BCB. Orgel: Prijs Frob blijkt hoger. Contact gehad met vV over orgel waarvan er meerdere gebouwd worden, 12 st. vV ter vergadering aanwezig. Na wat "handelen" tot dit o besloten.
 10/2'66 vV aan Eé. Bevestiging mondelinge opdracht, nota, offerte en BS.
 Disp. in offerte: P8 Hp8 O4 M4st II. Ged8 Rf4 P2 N11/3 Sxqdoorl Ped Sb16 P8(tr) C-f" C-f 3 kopp.
 21/2'66 (Eé) aan BPKB. Over nader uitwerking offerte en contact met arch. over frontontw.
 24/2'66 OC aan KV. Accoordverklaring.
 28/2'66 (Eé) aan OC. Reactie op opmerking in vorige over betalingsregeling.
 9/3'66 O&F aan Eé. Verzoek toesturen frontontwerp.
 16/6'66 Eé aan KV. Nota met BS.
 21/6'66 vV aan BPKB. Nota 2de termijn met BS.
 6/7'66 (Eé) aan BPKB. BS bij nota 2de termijn (ook nog eens!)
 8/12'66 vV aan BPKB. Orgel geheel gereed. Wordt opgeslagen zolang kerk niet gereed is. Nota 3de termijn.
 8/12'66 vV aan Eé. BS bij vorige (Eé moest het weer naar BPKB doorsturen).
 13/12'66 (Eé) aan BPKB. BS bij stukken 8/12 en nota.
 16/8'67 Z&F. BS bij gewijzigde bladen 38 en 39 (orgel voor dempkist gesitueerd).
 21/8'67 An. aan Eé. Tekeningen graag retour.
 12/12'67 OC aan BPKV. Kunnen niet ingebr.n. De Voorhof op 15/12 bijwonen.
 22/12'67 vV aan BPKB. Nota en BS aan Eé.
 27/1'68 Eé aan BPKV. Eindrapport. Onvoorwaardelijk goedgekeurd en veel lof. Orgel ook goed te gebruiken als de de ruimte wordt aangevuld met de secundaire ruimte.

27/1'68 Eé aan BPKB. Nota.
23/2'68 OC aan Eé. BS bij brieven over eindkeuringen te B en te Leek. Willen dat in vervolg eindkeuring op voorgeschreven wijze plaats vindt.
23/2'68 OC aan BPKV. Afspraak eindkeuring door Hü.
19/3'68 OC aan BPKV. Orgel onvoorwaardelijk goedgekeurd.
z.d. Foto.

Tekeningen

z.d. O&F tekening kerk
10/8 en 6/8'67 (Z&F) Blad 38. Opstelling kerkbanken.
14/6'67 Z&F Blad 39. Put t.b.v. dempkist orgel.
Ingevoerd 12/6'97.

Bierum, Hervormde Kerk.

27/1'49 Ruiter aan ? 1894 (!) Schnitger/Freitag. Voor zover na te gaan tot 1945 in originele staat, op balg na (mag.b.) 1945 granaatreffer op gewelf kerk. Veel pijpen en klavier zwaar beschadigd. Lade lijkt mee te vallen. Disp P8 P16dc Rf8 O4 Q3 F4 O2 Wf2 Mxt3-6st T8 aangehp. Kosten herstel.
22/7 .. C (Eé 2de secr) aan KV Afspraak bespreking in B.
22/7 .. Eé aan Ruiter. Afspraak i.v.m. berging orgel
4/3'50 Mr Haveman aan Eé. Staat o op mon.l?
30/12'53 OC aan KV. Advies de architecten te schrijven: Over nota en vraag waaruit de bemoeiingen (der arch.) inzake bouw o hebben bestaan.
Foto.

Ingevoerd 13/6'97.

In map Appingedam:

1/12 .. OC aan architecten o.m. over Bierum.

Het orgel is vlgs mijn gegevens in '53 door R gerestaureerd (vO)

Biggekerke, Hervormde Kerk.

21/3'52 L.Eversdijk, orgm te Goes aan KV. Over wormvrij en schoon maken o. en omruilen windmachine door hem. In 1944 o in conc.zaal Middelburg gerestaureerd, eveneens van Duits fabrikaat.
24/5'52 KV aan OC. Advies over werk Eversdijk gevraagd.
13/6'52 (OC) aan KV. Graag bericht aan Eé met nadere gegevens.
19/6'52 KV aan Eé. BS bij correspondentie. Aan Ev. gezegd nog geen nieuwe windmach. te leveren
z.d. Aantekeningen Steinmeijer en Strebel 1922. I. P8 F8 O4 II. G8 L.ged8 TrF14 Sub en superkopp Sb16 Zonder opdracht begonnen. Opmerkingen over vuil, houtworm e.d.
2/7'52 KV aan Eé. Wat doorgegeven is aan Ev. Was het eens over houtwormkwestie, beaamde niet mening betr. kwaliteit o.
30/7'52 OC aan KV. Verslag onderzoek werkzaamheden Eversdijk. O zeer oppervlakkig gereinigd, zeer ontstemd, hanger en toets die niet werkt. Veel houtworm. O. van slechte makelij, getuige gebruikte houtsoorten. Advies aanneemsom niet uit te betalen. Beste: sparen voor nieuw goed orgel.
27/8'52 KV aan OC. Ev is nu klaar en wil werk door OC laten keuren in zijn aanwezigheid.
8/10'52 KV aan OC. Antwoord op vorige brief gevraagd.
21/10'52 OC aan KV. Verzoek aan deskundigen doorgegeven.
28/6'53 OC aan KV. Nota.
6/5'54 OC aan KV. Verzoek bedrag te voldoen.
28/6'54 KV aan OC. Eé heeft orgel bekeken en er even op gespeeld. Hij had geen onkosten, omdat hij die dag in Zoutelande een concert moest spelen.

Ingevoerd 13/6'97.

Bilthoven Hervormde Kerk ("Biltsche Kapel"). Programma('s)

Bilthoven, Hervormde Kerk.

23/5'61 BBR aan OC. BS bij ontwerptekeningen. Kerk niet aangepast aan kerkorde.
15/8'61 OC aan KV. Opmerkingen over tekeningen, raadgevingen.

Ingevoerd 13/6'97.

Bilthoven R.K. kerk.

18/8'64 J.Walrave, pastoor aan Eé. Uitnodiging tot bespreking over plaatsing nw o door Vdg.
18/3'65 vV aan Eé. BS bij offerte.
18/3'65 vV aan Kerkbestuur O.L.Vr.par. te B. Offerte voor P4(F) Hp8 Rf4 O2 Mxt2stbd C-f" C-d'
z.d. Aantekeningen.
25/1'66 Eé aan Krbest. Nota.

Ingevoerd 13/6'97.

Bladel, Hervormde Kerk.

(thans KV Bladel)

• 2 gelijke afschriften uit Handelingen des E.E.Kerkeraads van Bladel Hapert 1764-1857: 9/11 1834 o in k van Bladel ingewijd, geb. door P.J.Geerkens Dordrecht, bespeeld door J.Spaan, predikant van de Herv.gem te Hoogeloon c.a.
Op achterzijde van één daarvan: aantekeningen met o.m. disp.
18/7'56 J.Ploeger, hfd streekschool Hapert. In k te Bladel mooi kab.o. dat in verval begint te raken, etc.
2/8'56 OC aan KV (Ploeger). Gebr. antw.
vóór 27/11'59 KV aan OC. Advies en deskundig onderzoek gevraagd.
29/12'59 KV aan ? Kom zo spoedig mogelijk met Ous.

- 5/1'60 KV aan (OC). In juli zijn Ed en Eé geweest en zouden in sept met Ous weer komen. Uitdrukkelijke opdracht o niet te stemmen.
- 9/4'60 OC aan Ous. BS bij afschrift aan KV. Eé zal afspraak maken.
- 7/8'61 vdB&W aan J.Ploeger te Hapert. Rapport en rest.voorstel. Kab.o. Geerkens, verm. 1825. C-e" P8dc Hp8 P4 F4 Q3dc O2 SO1bs, doorl. reg b/d gescheiden. Alle p. orig./ maar beschadigd.
Rest.voorstel: sponsels verv. door plaat, bruggetjes, nieuw ventielleer, pertinax slepen, etc. Nieuw ivoor toetsbeleg. Nw walsen, invoeren, etc, 2de windkanaal, herstel kas, aanvullen ontbr. ornamenten. Prijsopgave.
- 11/10'61 KV aan OC. Kerk en o. moeten gerestaureerd, o door U reeds onderzocht. Er is prijsopg. vdB&W. Aant. voor Eé. Spoed, kapers op de kust.
- 8/5'62 KV aan OC. Omdat van OC geen reactie kwam, contact opgenomen met Ous, die adviseerde, A.Engels als adviseur te benoemen. Graag offerte vdB&W retour.
- 9/5'62 OC aan KV. Reactie. Afschrift met BS aan Ous en PCT.
- Inv. 25/6'97 en 4/6'98.
Aantekening bij afbeelding, reeds in archief aanwezig: P.J.Geerkens, 1825, gerestaureerd 1968 door vV. Het is in werkelijkheid 1834 9/11 (ook in Boekzaal) vO

Blaricum, Hervormde Kerk.

- 9/7'57 OC aan KV. O te laag verzekerd.
- 4/8'56 Fl aan KV. Nieuwe prijsopgave voor a. Herintonatie van de registers: B 16, P 8, O 4, O 2, Rf 8, Rf 4, Mxt, Q 2 2/3, CO (5st norm, alleen 2 2/3 en 1 3/5 blijven), Hp 8, N 2 2/3, Wf 2, T 1 3/5, Ped Cello 8 1 1/2 oct opschuiven en aanv. tot 2'.
altern. 1: Cello verv door Rsp 2 2/3 (bestaand pw).
Altern. 2. Comb. B 16 wijzigen in B 8 (??). B 16 op I blijft. Rsp als vorige.
- 5/9'56 KV aan (OC). Organist wil wijzigingen. Fl gaf prijsopgave. Advies gevraagd.
- 18/9'56 OC aan KV. Eé en Hü zullen afspraak maken voor onderzoek ter pl.
- 10/10'56 OC aan KV. Eé en Hü willen bespreking met KV.
- 25/10'56 KV aan (OC). Als Uw advies luidt: geen veranderingen, t.z.t. nieuw instrument, hoeft U niet te komen (fin. redenen). Willen wel schriftelijk rapport.
- 31/10'56 OC aan KV. U krijgt bericht na commissoriale behandeling.
- 15/3'57 OC aan KV. Verhandeling over ambachtelijke orgelbouw etc. O stamt uit tijd van eerste herbezinning, maar pneumatisch. Orgel behoorlijk gemaakt voor de bouwtijd. Modifieren naar huidige inzichten tot mislukken gedoemd. Sparen voor nieuw orgel.

Blija, Hervormde Kerk.

- 19/7'60 KV aan (OC). Aan orgel (vDam XIXB) dienen verbeteringen aangebracht. Is Uw advies nodig?
- 22/7'60 OC aan KV. Onderzoek gewenst.
- 8/10'60 KV aan OC. Reactie.
- 14/10'60 OC aan KV. Ed zal afspraak maken.
- 22/2'61 OC aan KV. Resultaat onderzoek v.Dam-o.
HW P16 (af G open) B16 P8 Hp8 O4 Rf4 Qpr3 O2 Co4st T8dc/b
Bovw Vln8 VdG8 Ae08 Rf8 Sal4 Fltr4 Gh2
Bw in zwelk, mank, trem, 2 afsl, C-g", C-g, doorspraak, uitgesleten mechaniek, windmach. met te weinig capaciteit, kernst, expr, kleine voetopeningen, worm in kas, verzekeringswaarde.
Advies: Schoonmaak, houtw.bestrijding, betere windmachine, invoeren, pedaal vervangen (tot d'). Verzoek machtiging off.aanvr. B&T.
- 18/3'61 KV aan OC. Gevr. machtiging. Ook andere firma?
- 22/3'61 OC aan B&T. Off.aanvraag. Aan KV. Mededeling. Waarom alleen B&T is gevraagd.
- 18/4'61 B&T (geen geadr.). Offerte met BS aan OC. Hier waarsch. juiste volgorde stemmen en nomencl:
P16 B16 P8 Hp8 O4 Q3 O2 Co4st Rf4 T8 / Vln8 Viool8 Rf8 Sal8 Fltr4 Gh2 Ae08
- 6/7'61 KV aan OC. Beoordeling offerte gevraagd.
- 22/6'61 OC aan KV. Komt spoedig bericht.
- 19/7'61 OC aan KV. Volledig accoord. Machtiging opdracht? Aan PCT. Mededeling.
- 7/8'61 HGem aan OC. Organist wil ped. tot e' of f' en toonhoogte iets verhogen.
- 21/9'61 OC aan KV. Ped.uitbr. geen bezwaar mits technisch realiseerbaar. Toonh. verandering niet meer dan 1/4 toon, anders merkbare verandering klankbeeld.
- 7/11'61 HGem aan OC. Machtiging opdracht, vlgs offerte, grootte ped. nog bezien.
- 9/11'61 OC aan PCT: BS. Aan B&T: Opdracht. Aan KV: Mededelingen. Contact Ed.
- 30/11'61 B&T aan OC. Bevestiging.
- 5/12'61 OC aan KV. Wanneer werk aanvangt.
- 10/12'61 Afschrift contract, opgesteld door B&T.
- 19/12'61 KV aan OC. BS.
- 9/1'62 OC aan B&T. Opdracht plaatsing nieuwe windmachine.
- 27/2'62 B&T aan OC. Betaling uitgesteld, omdat het wachten was op visie (van Ed naar blijkt uit kanttekening) betr. contract.
- 20/3'62 KV aan OC. Contracten nog niet terugontvangen.
- 22/3'62 OC aan KV. Geen bezwaar ondertekening contract. Aan B&T mededeling.
- 16/4'62 OC aan KV. Plaatsing motor goedgekeurd, ped.kl. kan niet verder lopen dan d'. Verzoek machtiging plaatsing ped.
- 15/10'62 B&T aan OC. Ped tot f' kan toch wel. Nog geen opdr. pedaal. Moet niet-orig. zwelkast niet verwijderd?
- 5/11'62 OC aan B&T. Over door hun gevraagd uitstel. Aan KV idem.
- 16/11'62 OC aan B&T. KV heeft geen bezwaar tegen uitstel.
- 14/6'63 OC aan KV. Over nader overleg met Ed.
- 26/6'63 KV aan OC. Ped. kan tot f', zwelkast vervalt (overleg met Ed)
- 29/8'63 B&T aan OC. Werk beëindigd. Mededelingen. Aan KV. Rekening.
- 12/10'63 OC aan KV. Werkzaamheden goedgekeurd. Aan B&T BS.
- Ingevoerd 26/6'97. Bleef die Ae0 gehandhaafd?

Bloemendaal, Gereformeerde Kerk.

3/1'61 ? aan Ds G.Toornvliet. Over mislopen van afspraak, nieuw Fl-o in GK te B te bezichtigen.

Bloemendaal, Hervormde Kerk.

Sinds 1955: KV Bloemendaal-Overveen-Aardenhout.

20/6'50 OC aan P.Halsema te B. Hen zal contact opnemen. Gaat verzoek uit van KV?
29/7'50 OC aan KV. Overleg met arch. geweest. Na Uw bericht komt rapport.
3/8'50 KV aan OC. Verzoek rapport uit te br. Halsema is organist.
18/8'50 OC aan KV. Hen zal onderzoek verrichten.
8/12'50 OC aan KV. Rapport en advies. Gebreken: Vervuiling, lekkage bij pijpstukken, dubbele ventielen, dus zware speelaard, houtworm, rammelende mechaniek. Advies: schoonmaak, ook pijpw, pijpst. vastzetten, verwormde delen vervangen, verv. toetsbeleg en ped.kl, intonatie. Disp.verandering heeft geen zin, pijpwerk voor heel ander gebruik gemaakt. Uitbreiding is technisch niet mogelijk, evenals verplaatsing (i.v.m. kerkkoor). U kunt ons machtigen vL nodige reparaties te doen uitvoeren.
8/10'53 OC aan KV. Graag antwoord op schrijven 30/6
7/11'53 OC aan KV. BS bij copie 18/12'50 (bedoeld 8/12?)
28/4'54 OC aan KV. In welk stadium zijn de orgelplannen?
11/1'55 HGem aan (OC). Voorlichting gevraagd.
19/1'55 OC aan KV. Komt bezoek.
8/2'55 HGem aan (OC). Zien af van verder overleg.

Blokzijl, Hervormde Kerk.

7/4'51 Ir C.D.Grijns aan OC. Hij is adviseur voor de verwarming en vraagt OC mening over zijn plannen.
12/4'51 OC aan G. Nadere inlichtingen gevraagd over het orgel.
4/6'51 OC aan G. Systeem lijkt goed, mits aan bepaalde condities is voldaan. Voorstel bespreking.
7/6'51 G aan Hen. Voorstel afspraak.
29/4'65 OC aan KV. Na tel.gesprek over kerkrest.: Hü komt voor VA.
21/5'65 OC aan KV. VA. 1902 B&T, B16 P8 Hp8 O4 O2 Mxt3,4st, T8bd, Nevenwerk V8 B8 Rf4 OpPl Ped B16 tr. C-f", C-d', 3 kopp. TremBW Vent. Lawaaierige mechaniek en windmachine, door- en bijspraak, vooral bij droge atmosfeer. Advies laderestauratie (modernisering), evt. verwijdering expressions, op Open pl. kan F2, Sq of tongw 8'. Als orgm komt B&T in aanmerking, als adv. Eé.
5/6'65 (Eé) aan KV. Over datum bespreking. Aan KV.
10/6'65 B&T aan KV. Begroting demontage en BS aan Eé.
10'6'65 (Eé) aan KV. Bevestiging afspraken. Aan B&T idem.
14/7'65 B&T aan Eé. BS bij nota.
21/7'65 Ous aan OC. o's te Blokzijl en Spijkenisse z.i. niet monumentaal en niet in aanmerking komend voor subsidie (behalve de- en remontage wegens kerkrest.)
3/8'65 OC aan KV. Over hetzelfde.
11/12'65 (Eé) aan KV. BS bij accoord getekende nota.
25/1'66 Eé aan KV. Nota.
26/5'66 KV aan Eé. Machtiging offerteaanvraag vlg VA der OC.
16/6'66 (Eé) aan B&T. Prijsopgave gevraagd voor herbouw en rest. lade met verende sleepconstr., herstel pijpwerk, rammelvrij maken der mech., Sq op gereserv. plaats, schoonmaak etc, verbetering intonatie door afsnijden overlengte en mogelijk wegwerken kernsteken.
Aan KV. Mededeling hiervan.
13/7'66 OC aan Eé. Accoord. Geen maatregelen tegen lawaai windmachine?
14/7'66 B&T aan Eé. BS bij:
15/7'66 B&T aan KV: Offerte, waarin beschrijving orgel nu: jaar 1901. Betr. disp. Volgorde P8 B16, Pedtr is pneum., verder als 21/5'65. Betr. laden: Scheuren dichten met spieën, aanbr. hecht houtplaat, ook nieuwe windmachine, bijpl. Sq af a norm 2 st. "Hoewel de huidige intonatie van het pijpwerk, doordat daar zgn. expressions en kernsteken zijn aangebracht, in zekere zin karakteristiek kan worden genoemd voor de toenmalige orgels van Bakker & Timmenga, kan deze naar de huidige inzichten wel verbeterd worden": Expr. verwijderen, kernst. voor zover mogelijk wegwerken. Dan 880 Hz.
19/7'66 (Eé) aan KV. Commentaar op offerte. Wil er eerst met B&T over praten (bedragen kennelijk te hoog).
2/11'66 B&T aan KV. Herziene offerte. Nu: verwijderen dammen en leer alleen indien nodig. "Het orgel is in 1901 door onze voorgangers gebouwd, en kan - in alle bescheidenheid gezegd - qua opbouw en intonatie een goed voorbeeld van de oerdegelijke 19e eeuwse Friese orgelbouw genoemd worden. De intonatie is, hoewel het pijpwerk van expressions is voorzien, geenszins laf en slap te noemen; het orgel heeft daarentegen een vrij frisse en heldere intonatie. Hoewel de opvattingen wat betreft pijp-makelij en intonatie van thans een geheel andere is, zouden wij er in dit geval toch liever van af zien om het orgel van z'n oorspronkelijke karakter te beroven door de pijpen af te zagen en zodoende de intonatie geheel opnieuw op te moeten zetten. Dit is bovendien, gezien de ervaring die wij opdeden bij een (niet karakteristiek!) orgel, een uitermate tijdrovend en daardoor kostbaar werk. Wanneer men hierop staat, zijn wij uiteraard bereid om alsnog offerte te doen.
Aan Eé. BS hierbij.
15/11'66 (Eé) aan KV. Advies uitvoering punt 1 t/m 6, zo men wil ook 7 (Sq).
25/11'66 OC aan KV. Accoord
13/1'67 OC aan KV. Bevestiging tel.gesprek over betekenis eerste termijnbetaling.
10/4'67 KV aan Eé. Machtiging opdracht (pt 1 t/m 7).
17/4'67 (Eé) aan B&T. Opdracht. Aparte nota's voor deel dat ten laste komt van de kerkrestauratie.
27/4'67 Eé aan KV. Mededelingen.
8/5'67 B&T aan Eé. Opdr.bevestiging.
12/6'67 Eé aan KV. BS bij vorige en bij rekening.

8/5'68 B&T aan KV. Nota. Aan E BS.
 3/6'68 (Eé) aan KV. Betaaladvies.
 11/9'68 B&T aan KV. In 2 delen gesplitste eindnota, kladje hierover.
 18/9'68 Eé aan KV. Toelichting op nota's.
 22/10'68 KV aan CRM. Opgave met welk bedrag de kosten der kerkrestauratie moeten worden verhoogd.
 23/12'68 (Eé) aan KV. Gunstig eindoordeel en eigen rekening.
 28/1'69 OC aan KV. Afspraak eindkeuring door Hü.
 7/2'69 OC aan KV. Keuringsrapport. Hieruit: Verende sleepconstructie, invoering machaniek, Sq begint bij a. Nieuw bladgoud op labia. Werk op voortreffelijke wijze geschied.

Ingevoerd 26/6'97. Hierin bevonden zich ook stukken van de buurtschap Wetering. Deze zijn ingevoerd onder "Wetering".

Blokszyl, buurtschap Weterink, Hervormde Kerk.

26/2'59 KV aan OC. Orgel in kapel door houtworm aangetast. Advies gevraagd bij aanschaf tweedehands orgel.
 14/4'59 OC aan KV. Rapport en advies. Harmonium door houtw te zeer aangetst. Advies aankoop gebruikt harmpnium, bv. bij firma Ganzevoort te Zwolle.
 23/4'59 Eé aan KV. Harmonium merk Liebig biedt G nu voor lager bedrag aan.
 23/4'59 OC aan KV. Idem. Acceptabel instrument.
 Volledige inventarisatie 16/4'98.

Blow, Dr John.

Programma met werken van B. Plaats en gebouw niet vermeld.

Bolnes, Hervormde Boezemkerk.

Arch.bureau G. en Ir T.Hoogevest, Amersfoort

KV: Ridderkerk (zij noemen zich: Kerkbestuur)

29/3'56 OC aan KV. Vernomen over nieuwbouw. Vroeg contact betr. o van belang.
 10/4'57 KV aan (OC). Data gevraagd voor bezoek met Eé aan enige o's en een om.
 16/5'56 KV aan (OC). Machtiging in contact te treden met arch.
 25/5'56 OC aan KV. Hü zal dit contact opnemen.
 28/12'56 OC aan KV. Data gevraagd voor verg. met Eé en Hü.
 22/1'57 KV aan (OC). Data vergadering.
 15/2'57 OC aan KV. Data passen niet. Beste: tel. overleg met Eé.
 18/9'57 OC aan KV. Rondreis met deskundigen gemaakt. Al beslist?
 21/9'57 KV aan (OC). KV'n en vL o. Maranatha Leiden bezocht. Nog geen beslissing.
 14/10'57 KV aan (OC). Op welke datum kan een Uwer deskundigen met de commissie het vL-o in de MK te L bezoeken?
 8/5'58 KV aan (OC). Waarom geen bericht?
 11/6'58 OC aan KV. Advies over offerte vL. Inderdaad Hw/Rw/Ped beste voor dit gebouw. Dispositie: Rugw niet op 2' maar 4' baseren. Beter O2 ipv Qd 8, Sch ipv Cmb, Kh ipv Reg (houdt beter stemming), Geen metalen maar houten wellen, geen loden koppen maar houten, overleg met arch. Disp. zou dan worden:
 Hw P8 Rf8 O4 Gedf4 O2 Mxt4-5st T8 Rw Hp8 P4 Splf4 Gh2 N11/3 Sch3-4st Kh8 Ped(ongw.) Sb16 P8 Fg16 Sch4, evt 7 st later aanbrengen.
 Gevr. machtiging prijsaanvraag hiervan.
 17/6'58 KV aan (OC). Toegestaan.
 30/6'58 OC aan KV. Nog geen reactie vL na bespreking.
 7/7'58 KV aan (OC). Vraag T8 wel direct te plaatsen (ipv Gedf4), Is Q3 (ipv Gedf4) gewenst?, Idem Sq ipv N11/3, vraag over opgeven van legeringen.
 8/7'58 vL aan KV. Offerte. Disp. als 11/6, samenst. vulstemmen, 3 koppels trem, C-g", C-f, Veka, max 70 mm, mahonie kas, prijsopgaven.
 13/11'58 vL aan Eé. BS bij frontontwerp (niet aanw), afschrift hiervan.
 7/4'59 Hü aan KV. Over tekeningen en vordering werk. Arch. wil o "in oregon-pine geschilderd".
 8/6'59 OC aan Centraal Controlebureau der Ned.H.K. te 's-Gravenhage. Verzoek declaratie gereed te maken.
 20/7'59 KV aan (OC). Vlgs vL wordt o geschilderd. Ons niet bekend. Inlichting gevraagd.
 16/9'59 OC aan KV. Schilderen was uitdrukkelijke wens arch. Daarom kas van oregon pine gemaakt.
 21/5'60 OC aan Wijkraad van kerkvoogden der Herv. Gem. te Bolnes. Hü door ziekte verhinderd ingebr.n. op 25/5 te spelen. Eé zal het doen. Zijn programma.
 z.d. (OC) kennelijk voor intern gebruik. Overzicht der gebeurtenissen.
 25/5'60 OC aan KV (Ridderkerk). Eindkeuringsrapport met lovende bewoordingen over constructie, klankgeving, vooral van de tongwerken.
 28/5'60 vL aan OC. BS bij nota.
 31/5'60 OC aan vL. BS bij eindkeuringsrapport.
 11/6'60 vL aan OC. BS bij nota.
 z.d. (vL) aan KV. 2 nota's.

Geïnventariseerd sept'97.

In archief Utrecht aanwezig een foto van het orgel, waarop geschreven v.Leeuwen 1960, organum novum p 108.

Bolsward, Hervormde Broederkerk, voormalige orgel.

Oude orgel uit de Broederkerk, opgeslagen in de Martinikerk

z.d. Anoniem. getypt z.d. en afbeelding

inv. 17/3 en 19/3 '04, aangetroffen in map Middelburg koorkerk

Bolsward, Hervormde Broederkerk.

13/7'61 N.V. P. van Dam aan KV. Prijsberekening gedeeltelijke restauratie. Allerlei reparaties, Trompet vernieuwen.
 29/7'61 KV aan OC. Klachten over orgel, bij N.V. P.van Dam in onderhoud van wie en er offerte voor restauratie is.

- Advies gevraagd.
- 17/8'61 OC aan KV. Gebruikelijke reactie.
- 20/9'61 KV aan OC. Accoord met voorl. onderzoek.
- 21/9'61 OC aan KV. Ed zal afspraak daartoe maken.
- 11/12'61 KV aan OC. Niets meer vernomen. Hierbij vraag OC aan Ed.
- 30/1'62 OC aan PCTFr. BS bij Summier rapport.
- 30/1'62 OC aan KV. Rapport. O./ vlg's meeste publicaties uit 1800. In werkelijkheid van Arnold Joseph Graindorge, Luik, 1821, waarschijnlijk later naar B. verplaatst. Volgorde laden:
 Hw Co5stde P8 B16 Sal87 Hp8 Fltr8 O4 F4 Q3 Sq2st Mxt4st O2 P8bd
 Bovw Hp8 Viool8 (grOct van Hp) P4 VxC8 (c) Flhrm4 F4 Db12 Hb8 Trem
 Ped Sb16 P8 (hout) O4 T8
 2 koppels, C-f", C-d'.
 Beschrijving toestand. Pijpw uit later tijd:
 Hw T8, Bovw Hb, VxC en Db1, Ped P8 en O4
 Naaldh.kas. Verz.waarde. Advies: Geen kleine herstelwerkzaamheden. Zelfs niet stemmen. Als er kans op subsidie is: Historisch rapport laten maken, etc.
- 9/2'62 KV aan OC. Reactie. Enig idee van kosten?
- 22/2'62 OC aan KV. Prijs hangt af van feit of o. monument wordt verklaard. Bezoek Ous daartoe nodig.
- 13/3'62 KV aan OC. Voorlopig geen verdere stappen.
- Ingevoerd 1/10'97.
 Hierna heeft men contact gezocht met de Stichting Orgelcentrum. Maar daar is toen - voor zover na te gaan in het Kret-archief - ook niets uit voortgekomen. vO

Bolsward, Grote Kerk of Martinikerk.

- z.d. PIOC. Boekje "De restauratie van het Bolswarder St.Martini nadert haar voltooiing maar moet het orgel blijven zwijgen?" Hierin de dispositie (die van na de restauratie!).
 Aantekeningen uit archiefstukken.
-
- 7/10'.. OC (Eé) aan KV. Verzoek tot gesprek i.v.m. inventarisatie hist.orgelbezit Herv.K. en evt. resta.plannen o en kerk.
- 22/6'49 Fl aan Eé. BS bij brief met schetstekening verbeterde opstelling. Verder over Dinteloord.
- 22/6'49 ? aan KV. Beter dat de OC historisch rapport maakt dan ondergetekende.
- 3/2'50 W.Elgersma Franeker aan Eé. Kan geen inlichtingen geven.
- 9/2'50 Rijksarchief Friesland. Geen kerk.archieven in Rijks- en gem.arch.
- 17/11'50 OC aan KV. Aankondiging rapport. Onderzoek heeft plaatsgevonden.
- 10/2'51 G.Schrik, Sneek aan (Eé?). Over afspraak met Hen, die hij niet kan bereiken.
- 23/2'51 An. geen geadr. Overzicht restauratiekosten Revisie hoofdwerk (verplaatsing, plaatsing borstwerk met nw disp., revisie Rw, en Ped, disp.verbetering Hw, Rw, Ped, herplaatsing III als Brstw, nw windvoorz.
- 23/2'51 OC. Geen geadresseerde. Idem maar veel uitvoeriger. Betr. disp.verandering: Hw Fag -> Voxh
 Ped Sal -> Rq 5 1/3
 Rw Meloph en Co -> Sch en Sq
 Herplaatsing II als Brstw met Rf8 van III, Qd8 P4 F4 van III, O2 Q11/2 Cmb Reg8. Prijzen.
- 9/3'51 OC aan KV. Rapport en advies.
 Historie: 1781 Hinsz. Oorspr. disp Th.Lambooy in jg 5/6 1947 vn "It Beeken" med.blad Fr.Academie
 I. Hw P8 Hp16 Hp8 Bp8 O4 Spf4 SO2 Wf2 Mxt4,5,6st Co4st T16 T8 Vh8
 II. Rw P8 Fldlc8 O4 Gedf4 N3 Splf2 Sch3-4st Sxq2-3st Dc8
 Ped P16 B16 O8 Ged8 Rq6 O4 Nh2 Bz16 T8 Sch4
 28/6'81 ingewijd, gekeurd door J.Tammen Groningen en Jan Feddema Harlingen.
 Onderhoud tot 1840 vGruisen
 1845-1882 vDam
 Bestek (wanneer?) v.Dam Toev. III Sal8 Rf8 VdG8 Fltr4 Qf3 Nh2 op Rw Sq en Sch -> Co3st en Mel8, aanbr enige koppels. De Mel is pas in 1884 door Ypma geleverd. Onderh. Y tot 1888, sinds 1889 door B&T, die in 1917 een VxC tevoegde en in '18 bov in zwk plaatste.
 Beschrijving toestand orgel en adviezen, o.m. herstel oospr.disp. wat Rw en Ped betreft.
- 2/4'51 OC aan Eé. Over foto die nog aan rapport moest worden toegevoegd.
- 13/4'51 OC aan KV. BS bij rapport. Over subsidiemogelijkheden.
- 22/5'51 OC aan KV. Over bespreking. Aan Eé Hen en Ous. Idem (met Fl).
- 25/5'51 Fl aan Hen. Nieuwe datum.
- 29/6'53 OC aan KV. Vernomen dat Fl o. heeft gedemonteerd, etc.
- 8/8'53 KV aan OC. Geen subs.mogelijkheid, daarom Fl opdr.gegeven tot eenvoudige restauratie.
- 8/10'55 OC aan KV. Verzoek OC te kennen in wijze waarop nu rest. zal pl.vinden.
- 18/12'53 OC aan KV. Antwoord op vorige gevr.
- 31/12'53 OC aan KV. Antwoord op brief 19/12 (niet aanw) waaruit blijkt dat de Rijkscommissie heeft gereageerd. Ook gemeentesubsidie aan te vragen.
- 4/2'55 OC aan KV. Verduidelijking gevraagd t.a.v. gedragslijn KV t.o.v. OC.
- 18/3'55 KV aan OC. Fl is begonnen met "kleine plan". Geen spreake van distanciering van de OC.
- 29/7'61 KV aan OC.
- z.d. Foto
- Ingevoerd 1/10'97

Bolsward, Grote of Martinikerk, koororgel

- 4/12'62 (OC aan KV). Bestaande oude kas kan niet in gerestaureerde Martini opgesteld. Advies verkoop aan geschikte kerk die het van passend binnenwerk kan voorzien en aanschaf nieuw koororgel.
 Dit betreft het orgel, dat in gedemonteerde toestand een tijd lang opgeslagen was in de Gr.Kerk.

Borculo, Hervormde Kerk.

- Aantekeningen, o.m. disp.: I. B16 P8 R8 O4 O2 M T8 II. Aeo8 V8 H8 VC8 Opf4 C-f", C-d"
 - 18/3'53 OC aan KV. Eé zal zich op de hoogte stellen (naar aanl. van vraag of onderhoud door dK juist geschiedt).
 - 10/4'53 KV aan Eé. Opgaaf gemaakte kosten onderhoud en stemmen.
 - 11/5'53 OC (Schokking) aan KV. O 1928 De Koff pneum. Afgezien van nadelen van dit systeem goed gebouwd maar slecht onderhouden.
 - 14/7'53 KV aan OC. Waar is cylamon (bedoeld Xylamon) te verkrijgen?
 - 1/10'53 OC aan KV. Kunnen dit binnenkort berichten.
- Geïventariseerd 1/10'97. Voor historie voorm. orgel zie Vente

Borger, Hervormde Kerk.

- Kladaantekeningen.
 - Stencil kerk en toren.
 - 18/7'66 KV aan Eé. Verzoek instellen onderzoek.
 - 19/7'66 (Eé) aan KV. Reactie
 - 13/9'67 HGem aan Eé. Bezoek Eé was 30/3. Geen arch.st. te vinden.
- Volledig geïventariseerd 18/2'98. Zie verder Bolt-archief.

Borne, Hervormde Kerk.

- 15/7'57 Leny vd Most, Hengelo aan ? Geschiedenis van het orgel.Holtgräve mrt 1841, zou kunnen met materiaal uit Deventer Gr.k. Voor 1919 vulst - Aeo, aparte Gamba-lade, Mxt minder sterk, wijz. Tr en Posaune.1920 "rest" door Haupt, 1942 Steinmann en Vierdag. Huidige disp: Pincipal 8' Conclflöte8 O4 F4 Q 3 O 2 Mxt 2 st T8 Ped Sb16 Vln8 Pos16. Suggesties ombouw.
 - Mensuren.
 - Corresp. over bezoek Hü
 - 24/4'62 Reactie op declaratie OC. Enige bemoeiing was bezoek van 2 heren, die 5 tot 7 min bij o zijn geweest en zeiden "Hak dit orgel maar aan brandhout"
- Globaal geïventariseerd 18/2'98

Bovenknijpe, Doopsgezinde Kerk.

- 16/9'59 OC aan Kr. Reactie op aanvraagadvies. Toezegging bezoek Ed.
 - 5/1'62 OC aan Kr. Verslag onderzoek. O. Kort na 1945 geleverd door Reil, samenraapsel van alle mogelijke oudere onderdelen. Ook lade van elders. P8 B16 Hp8 O4 Q3 F4 O2. Enig geheel verminkt historisch pijpwerk aangetroffen.
 - 9/4'60 OC aan KV. Zullen van advies dienen, BS bij doorslag over electronische orgels.
 - 16/1'61 B&T aan Kr. Offerte voor Hp8 P4 Gh2 Mxt1 1/3 3 st.
 - 8/2'61 Kr aan OC. Over vorige (ongevraagde off.). Advies gevraagd.
 - 20/7'61 OC aan DoopsgGem. Advies hierop in te gaan (uitstekend instr. voor zeer lage prijs).
 - 8/2'62 OC aan B&T. Opdracht namens DpgzGem.
 - 26/4'63 OC aan DpgzGem. Eendoordeel in positieve zin.
- Globaal geïventariseerd 18/2'98.

Boven-Leeuwen, Hervormde Kerk.

- 27/8'64 dK aan OC. Gegevens en prijsopgave reparatie.
- 1 stuk, ingevoerd 26/2'98, foto later

Tweede map: (zat bij letter L)

- 19/2'63 KV aan OC. Orgel opgeslagen, eventueel te restaureren, advies gevraagd. Geen voorkeur voor deskundige
 - 12/2'64 OC aan KV. Bevestiging gesprek. 50 jaar oud instrument verwijderen bij werkzaamheden aan de kerk.
 - 6/3'64 de Koff aan OC. Hebben orgel gedemonteerd
 - 8/4'64 OC aan KV. Beoordeling staat orgel. Orgel behoeft geen bijzondere voorzieningen. Kan zo weer worden opgebouwd. Over dreiging komst heteluchtverwarming.
 - 27/8'64 dK aan OC. Prijsopgave. Wat werk aan slepen. Trompet stemmen.
 - sept'65 H. Korswegen arch. Tekening orgelbalkon
 - 7/1'66 H. Korswegen aan OC. Orgel kan gemonteerd worden.
 - 12/1'66 OC aan KV. BS bij afschrift volgende:
 - 12/1'66 OC aan Korswegen. Feitelijk advieswerk doet L.Eé.
 - 24 en 25/1'66 De Koff aan? Verslag montage. Nu al veel schade door heteluchtverwarming.
 - 28/1'66 dK aan OC. Brief kennelijk behorend bij vorige.
 - 24/2'66 dK aan Eé. BS bij offerte.
 - z.d. dK prijsopgave (geen bijzonderheden over het orgel genoemd, geen disp., geen bouwer)
 - 18/3'66 dK aan KV. Rekening.
 - 17/5'66 dK aan Eé. BS bij eindafrekening.
 - z.d. dK Eindafrekening.
 - 16/6'66 Eé aan KV. Welke werzk.h. zijn verricht. "Alles zorgvuldig uitgevoerd"
 - 16/6'66 Ée aan KV. Rekening.
- Voll. Inv. 5/11'01. Het orgel is uit 1930, mechanisch van De Koff.

Boxmeer, Hervormde Kerk.

- 22/11'59 OC aan KV. Rapport en advies. Mech.o.
P8 B8 O4 Qf3 O2 Tdc13/5 Mxtb/d Vh8 (geen pijpw) Bov.w. P8dc Hp8 VdG8 F4
C-f" C-f aangeh, slechte toestand, kernsteken en overlengten, beschadigingen door stemmen. Wegens onmogelijkheid goede klank te verkrijgen met toegepaste intonatiemethoden en ondoelmatige disp. adviezs

aanschaf nieuw o.

Braunschweig, Dom St.Blasii.

Einweihung der neuen Orgel (Schuke 1962), foto atikel, foto's van 2 andere o's.
1 stuk, inv. 25/6'98.

Braunschweig, St.Katharinen.

- Die geschichte der Gottfried Fritzsche-Orgel in St.Kat. zu B. Hilde Pfeiffer-Dürkop, Mainz 1956 (boekje) met foto's neo-goth. front uit 1854 en front van in 1955 gebouwd nw o. (Pijpwerk in oorlog opgeslagen, kerk verwoest)
1 stuk, inv. 25/6'98.

Breda, Hervormde Grote of O.L.Vr. Kerk.

- Corresponentie over wat met het orgel na kerkrestauratie moet gebeuren. Uit uitvoerig schrijven OC aan KV 29/10 '54 blijkt, dat contact met OC is verbroken.
- Boekje XXII Internationale Heinrich Schütz-Feest te B. 8-13/6'70. O.a. f's o's Breda, Gr.k., Goes Gr.k.
1 stuk, inv. 25/6'98.

Bredevoort, Hervormde Kerk.

- 15/7'48 BRC aan OC. De kerk bezit een zeer fraai orgel XVIIIId in onderhoud bij Elbertse Soest. Omdat de toren wegens een verzakking moet worden gerestaureerd moet het orgel worden gedemonteerd en na restauratie herplaatst. Vraag: Kan Elbertse dit doen?
- 23/7'48 Eé aan Ds Hauer. Over komst van hem en Leg.
- 2/8'48 OC (Besselaar Jr) aan KV. Verslag onderzoek van 2 leden der OC. Zoals U bekend is, heeft dit instrument destijds als noodorgel dienst gedaan in Winterswijk. Gezien front is het van Naber. Veel oud pijpwerk, dat kenmerken van de Schnitgerschool draagt. Dan zou het afkomstig kunnen zijn uit de Gr.of Lebuinuskerk te Deventer. P 8 (Naber?), Rf 8 (gr.oct op pneum.l. rest oud, Rf 4 geweest?), O 4 (grd oud), Ged 8 (gr.o. hout), F 4 (oud), Q 3 (oud), Wf 2, (oud), Celeste 8 (af c, 1926 ipv waarsc O 2), Co 3 st dc (oud), Gmb 8 (1926, verm. ipv Mxt), T 8 (1926).
C-f", C-f aangeh, opm. over inscripties.
Voorstel verw. expr. verv. der Cel en Gmb, adv. Flentrop, omdat daar al contact mee is. Rapport opst. naar Rijksdienst mon.z. ivm subs.
- 3/7'50 OC aan KV. Orgel zal herplaatst worden.
- 10/7'50 OC (Mr Haveman) aan Eé. KV. heeft opdracht tot restauratie gegeven. Het is een reparatie van slechts ondergeschikte aard.
- 27/8'56 KV aan OC. Bij de reparatie in '49 (!) door Flentrop zijn Tremulant en zwelkast niet herplaatst. Kan dit hersteld worden?
- 3/9'56 OC aan KV. Reactie op aanvr. advies.
- 18/9'56 OC aan KV. Oude dossier naar Eé doorgestuurd.
- 7/5'57 OC aan KV. Zwelkast verwijderd, omdat die niet origineel was en in dit orgel niet thuis hoort en in dit geval alleen maar nadelige werking heeft. Betr. Tremulant: Registers, die bij de Tremulant passen (als VoxH, Regaal, Kromhoorn) ontbreken. Dan zou een Tremulant alleen maar worden misbruikt ter verkrijging van een bioopscoop-achtig effect.
- 29/4'58 Gelijkkluidend aan vorige, nogmaals overgetypt. Ook had Eé het ter plaatse mondeling toegelicht.
- 1/2'61 Prijsopgaaf Fl 1. revisie windladen, 2. idem mechaniek, 3. terugbrengen dispositie en pijpwerk in oorspronkelijke staat.
- 27/2'61 KV aan Fl. Opdracht tot restauratie "onder voorbehoud" (uit het genoemde bedrag blijkt, dat dit alle genoemde werkzaamheden betreft).
- 2/3'61 Fl aan KV. Dank voor opdr. Wat houdt dit voorbehoud in?
- 13/7'62 OC aan KV. Reactie op brief 2/7 (die er niet is). Als er subsidie aangevraagd wordt (behalve betr. kosten voortvloeiend uit de kerkrestauratie) moet een rapport opgemaakt worden en een uitgebreide offerte van een orgelmaker. Het rapport van 2/8'48 daartoe niet toereikend. Rapport vereist van huidige toestand, daarna bezien, of opstelling restauratieplan nodig is. Geen moeilijkheden als gesuggereerd bij OC. Over de woedeaanvallen van de organist.
- 17/8'62 KV aan OC. over Toestemming restauratie.
- 31/8'62 OC aan Ous. Op mon.lijst?
- 31/8'62 OC aan KV. Wachten op reactie Ous.
- 9/1'63 Oussoren aan OC. Niet op mon.l., waarsc. geen subs.
- 14/1'63 OC aan KV. BS bij afschrift voorgaande.
- 11/3'63 KV aan OC. Hoe nu te handelen?
- 14/3'63 OC aan KV. Wij zullen Eé vragen een rapport uit te brengen.
- 8/7'63 KV aan OC. Herinnering aan voorgaande.
- 9/7'63 OC aan KV. Wij zullen bij Eé navragen.
- 9/8'63 OC aan KV. "Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan nu reeds worden gesteld, dat het advies zal luiden om het orgel te laten zoals het is, aangezien het conglomeraat van pijpwerk een investering van rond 17 mille (prijspeil 1961) niet motiveert, zulks nog ongeacht de financiële positie van Uw kerkvoogdij".
- z.d. Kladaantekeingen.
- 1/7'64 OC aan KV. Wij adv. orgel te demonteren wegens werkzaamheden aan de kerk boven het orgel.
- 1/7'64 OC aan Fl. Gevr. 2 offertes 1. demontage en montage, 2. herstel lade
- 6/7'64 HervGem aan OC. Gezien de lange termijn na vraag om advies zelf initiatief genomen. Fl zal advies geven.
- 9/7'64 Offerte Fl aan KV: offerte voor: tijdelijke wand aan klavierzijde en achter orgel en zeil voor front. Windmachine door electrotechnisch bureau laten controleren, windlade restaureren en voorzien van extra sleep volgens gepatenteerd systeem., pneum. lade met 12 tonen der Rf laten vervallen en Rf in groot octaaf comb. met Hp.

	Montage na kerkrestauratie en stemmen.
13/7'64	OC aan KV. Nadere verklaring gevraagd.
23/7'64	Fl aan OC. Geen bericht aan OC gestuurd, omdat contact Bredevoort en OC was verbroken.
24/7'64	OC aan KV. BS bij afschr. voorg.
28/7'64	KV aan OC. Nadere motivering. Rapport kwam niet na meerdere malen bellen.
30/7'64	OC aan KV. Reactie.
8/9'64	KV aan OC. Reactie. Uiteindelijk toch weer toezicht OC.
10/9'64	OC aan Fl. Mededeling over voorgaande.
10/9'64	OC aan KV. Wij nemen contact op met Eé na zijn terugkeer uit buitenland.
2/10'64	OC aan KV. Offerte besproken met Eé. Over deel dat subsidiabel is, wegens kerkverbouwing.
14/10'64	KV Bredevoort aan OC. Nog geen opdr. Fl. Maar wij achten ons wel aan hun verplicht.
19/10'64	OC aan KV Bredevoort. Aangenomen dat PCT heeft goedgekeurd is opdr aan Fl gegeven.
19/10'64	OC aan Fl. Opdracht werzk.h. Bredevoort.
27/10'64	Fl aan OC. Reactie op restauratieopdracht.
29/10'64	OC aan KV. Over voorgaande.
11/3'65	OC aan Fl. Restaur. kerk zal mei beginnen.
11/3'65	OC aan KV. BS bij doorslagen.
12/3'65	Fl aan OC. Over tijdstip demontage orgel.
15/3'65	OC aan KV. Over voorg.
30/3'65	HGem aan OC. Door Fl voorgestelde datum is te vroeg.
2/4'65	OC aan Fl. Over voorg.
2/4'65	OC aan KV. Bevestiging.
7/4'65	Fl aan OC. Over verpakking pijpen in kisten en transport één der windl. naar werkplaats.
13/4'65	OC aan KV. Over hetzelfde.
21/6'65	HGem aan OC. Aannemers beginnen augustus. Hiervan Fl op de hoogte te stellen.
25/7'65	OC aan Fl. Over datum demontage orgel.
1/7'65	Fl aan OC. Idem (na afspraak met hr Weevers, Bredevoort)
6/7'65	OC aan KV. BS bij afschrift voorg.
7/10'65	Fl aan OC. Rekening
8/10'65	Fl aan Eé. Buiten windlade onderdelen in kas zelf opgeslagen.
11/11'65	OC aan KV. Over nota en de door Eé goed bevonden werkzaamheden.
11/11'65	OC aan Fl. BS bij doorslag voorg.
23/6'66	OC aan KV. Bedrag is nog niet aan Fl. voldaan.
10/3'66	Fl aan Eé. Prijsopgave front alleen schoonmaken of nieuw tinfolie leggen.
z.d.	Eé aan Fl. Over evt. datum bezoek aan werkpl. Zwolle (gaat ook over Delden).
3/4'67	Fl aan OC. Hermontage begonnen en bs bij copie hiervan aan Eé
12/4'67	Fl aan OC. Prijsopg. fr. met tinfolie te beleggen. (en BS afschrift aan Eé).
25/4'67	OC aan KV over afwerking frontpijpen. Hoog loodgehalte, vroeger ook met tinfolie beplakt geweest. Moet opnieuw gebeuren, kosten op conto kerkrestauratie (vlekkerige frontpijpen zouden in gerestaureerde kerk detoneren).
11/5'67	Fl aan HervGem. Rekening voor verrichte werkzaamheden: windl.rest. en aanbr. dubbelverende slepen, pneum. lade vervallen en Gr.Oct. Rf gec. met Hp, montage en afwerking.
11/5'67	Fl aan Eé. BS bij voorg.
17/5'67	HGem aan OC. Machtiging opdracht behandeling frontpijpen.
23/5'67	OC namens KV. aan Fl. Opdracht frontpijpen met folie te beleggen.
23/5'67	OC aan KV. Bevestiging.
2/6'67	Fl reactie en BS bij afschrift aan Eé.
29/6'67	Fl aan Eé. Rekening nog niet voldaan. Verzoek KV hierop te attenderen.
21/7'67	OC aan Fl. Eé zou voor keuringsrapport zorgen maar is nu met vakantie.
1/9'67	OC aan KV. Accoord met betalingen in afwachting keuringsrapport.
15/9'67	OC aan KV.
28/8'67	Fl aan HervGem. Rekening behandeling frontpijpen en BS aan Eé.
15/9'67	OC aan KV. Werkzaamheden Fl voltooid tot volle tevredenheid. Qua klank belangrijk verbeterd, voornamelijk toe te schrijven aan herstel windlade en frontpijpen. Het is van belang de fabrieks-trompet meer spreekbaar te maken. Dit hoorde niet tot de opdracht. Regelmatig gebruik van dit register zal overigens ook de aanspraak bevorderen.
15/9'67	OC aan Fl. BS bij afschr. voorg.
21/9'67	Fl aan Eé. Rekeningen voldaan.
26/9'67	Fl aan Eé. Voor hij een definitieve prijsopgave wil doen voor verbeteren Trompet, zal eerst een proef met enkele pijpen moeten worden genomen.

Geïventariseerd 16/6'93 en 12/2'97. Enige stukken die in verkeerde map zaten later toegevoegd.

Ik heb mij zelf veel met dit orgel bezig gehouden. Dat het oude pijpwerk van Schnitger zou zijn is klinklare nonsens; het Deventer orgel is niet door Naber maar door Holtgräve gedemonteerd na de bouw van het o. te B. De woedeaanvallen van (wijlen) organist Rijks: Hij was zeer geprikkeld door het optreden van Eé en het wegnemen van Tremulant en zwelkast. In 1990 kwam een Naber-reconstructie klaar door Fl onder Bolt (later Aart v.Beek) en Van Os. In het Bolt-archief zijn geen stukken, omdat ze waarschijnlijk aan v.Beek zijn overgedragen. vO

Bremen, Sankt Martini. Foto.

Breskens, Hervormde Kerk.

-	Klad-aant. A.St(andaart) Tr OK M4 Wf2 O4 B16 P8 R8 G8 C8 Sb16 tr houtworm, zink, tinpest, "slecht sold" membr kapot etc etc geen front.
27/10'51	OC aan KV. Algemeenheden
27/5'52	J.H.v.Beusekom aan Eé. Deze week geen vergadering. Hopenlijk KV aan 't verstand te br. dat ze met OC in zee moeten gaan, dat er een vernietigend rapport over het huidige o. komt en dat Reil wordt uitgeschakeld.
5/7'52	OC aan KV. Verslag onderzoek wegens verzoek uitbr. orgel. Standaard pneum., o. niet deugdelijk instr. Reil had dit

2/10'52 moeten meedelen. Disp. Reil onjuist en fout materiaal (zink), hergebruik verwormde delen.
vBeusekom aan Eé. Men heeft nieuw electr.o bij R besteld.
8/10'53 OC aan KV. Verzoek declaratie alsnog te voldoen.
15/1'57 OC (Schokking) aan Ds F.H.Landsman Secr. Alg. Zaken Gen.Syn. Overzicht gang van zaken.
Volledig geïnventariseerd 18/2'98. (Foto in arch. aanw)

Breukelen, Hervormde Kerk.

- Aantekeningen.

22/12'52 OC aan Verslag onderzoek. Over toestand orgel en suggestie mogelijkheid subsidie.
6/10'56 OC aan PCT. Vernomen dat aan o te B werkzaamheden zullen worden verricht. Verzoek KV op haar verplichtingen te wijzen.
12/12'56 PCT aan OC. Orgel schoongemaakt en hersteld.
• Nog wat geschrijf.
• Foto.
Globaal geïnventariseerd 18/2'98.

Brielle, Hervormde Kleine of St.Jacobskerk.

z.d. Aantekeningen: P8 H8 O4 Q3 Rf4 O2 M3456 T8ged 1 reg weg (Sq 3st) Houtw., Laukhuff winkelhaken, pijp
versuikerd etc.
9/7'56 PCT aan (OC). Na bezoek Vente (Rijkscom....) merkt KV op dat o mon. is en zeker vpoor subs. in aanmerking
komt.
3/8'56 OC aan KV. Toezegging onderzoek.
6/10'56 OC aan PCT. Reactie op verzoek om advies over door Lfl o.adv.van Dr M.A.V.uit te voeren restauratie. Als ons
advies was gevraagd: Niet dit o. restaureren: Niet geschikt voor eisen eredienst. KV heeft opdr. verstrekt. Ped.kl.
zou om histor. reden gehandhaafd dienen te blijven, handklav (met "piano-toetsen") zou dienen te worden
vervangen door één in stijl van het instrument. Scherp toezicht noodzakelijk (veel te lage prijs). Betr. Dr M.A.V:
Uit ervaring weten we dat hij "bepaaldelijk met werk van belangrijk mindere kwaliteit genoeg neemt".
5/12'56 PCT aan (OC). Besluit KV in hoofdzaak aan uitblijven advies OC toe te schrijven.
31/12'56 OC aan PCT. Reactie.
Grotendeels geïnventariseerd 18/2'98.
In arch. (waarsch. van Vente afk.) getypte aantekening: 1816 Gideon Thomas Bätz, 21/8 1816 in gebr. genomen en 25/8 1816 in de franse taal.
Orgel Gr.K. in gebr.gen. 26/2 1804

Brissago Foto met stempel Hans J.Füglister Orgelbau. Grimisuat/Sion, afk. uit map Helmond.

Broek (bij Joure) (Fr), Hervormde Kerk.

13/12'50 OC aan KV. Zullen op Uw verzoek betr. vervanging orgel onderzoek laten instellen door Hen.
16/4'51 Oude o. was versleten. Hebben nw o aangeschaft.
Geïnventariseerd 19/2'98

Broek op Langedijk, Gereformeerde Kerk.

In dossier Katwijk Pniël 11/11'67: Opsomming van door v.d. Linde gebouwde orgels: ('67, geen adviseur).

Brouwershaven, Gereformeerde Kerk.

17/3'56 vB aan (OC). Citaat aanbod elektronisch "orgel" van firma Kusters te Sliedrecht.
24/3'56 OC aan vB. Klemmend advies afwijzend te adviseren.
1/6'56 OC aan CRM. Idem.
• Nog wat correspondentie.
Globaal geïnventariseerd 18/2'98.

Brouwershaven, Hervormde Kerk.

z.d. Geschreven dispositie Brouwershaven en disp. van een onbekend orgel.
12/7'55 vL aan OC. Schaderapport. Maarschalkerweerd-orgel in kas 1557 (Rijkseigendom, 12 v Hw en 6 vt Rp).
pneum.membr.l. Rw.kas leeg. B16 P8 O4 Dbl (3 en 2) Co5st T8 Pos Hp8 Gmb8(doorl) Fldolce4 Ped Sb16tr C-f"
C-d' Frp niet aangesloten. Herstellkosten.
12/4'57 OC (Hü) aan KV. Advies o. bij kerkrestauratie niet in te kisten maar uit de kerk te verwijderen.
9/7'57 vB aan (OC). NRF keurt aanschaf nw o goed.
12/12'57 KV aan (OC). Principebesluit opdr. nw o vV.
24/2'58 OC aan vV. Mededeling daarvan
30/8'58 KV aan (OC). Verzoek oude o. uit kerk te doen verwijderen i.v.m. kerkrestauratie.
3/9'58 OC aan KV. Bevestiging demontage oude o en vervoer (ook oude frp) naar werkplaats vV, laatste met goedkeuring
mon.z. en Ous.
7/12'59 OC aan Ir H.de Lusanet de la Sablonière te Middelburg. Kas moet gerestaureerd. Kunt U tekeningen verschaffen?
28/12'59 Schokking aan Eé, Ed en Hü. Sta erop zeer binnenkort afgerond voorstel te ontvangen.
23/1'61 vB aan OC. Zal financiering verder afwijzen, als niet binnen 3 weken er geen bindend advies is (in periode
daarvoor ook al aanmaningen).
7/6'61 OC aan vB. Reactie op vorige; wachten is op beslissing mon.zorg.
21/9'61 vV aan KV. Offerte voor Hw P8 Rf8 O4 Spf4 O2 Mxt6-8st T8 Rw P4 Hp8 Rf4 Gh2 Sq2st(a) Sch4st Dlc8 Ped
P16(F in fr), P8(deel tr vorige) O4 Mxt6st Bz16 Sch4 (tongw behalve Bz gereserverd).
C-f" C-f 3 koppels.
24/11'61 OC aan Mon.z. KV besloten princ.opdr vV. Idem aan vB.
13/3'62 vV aan KV. Offerte voor P16(F of G in fr, C-E of F eiken) O8 Rf8 O4 O2 Mxt6-8st T16 T8 Rw P8 Hp8 Rf4 O4
Wf2 Sq2st(a) Sch4-6st Messingregaal8 Sifl11/3 C-f" C-f aangeh. Man.k.

- 29/3'62 OC aan Mon.z. Over rest. kas en frontp (eigendom Rijk) en nw o. bekostigd door Rampf. Ook i.d. an vB.
2/5'62 Mon.z. (Scheurleer) aan vV. Kosten rest. frp moeilijk te bepalen. Verzoeken een pijp door Ous aangewezen te restaureren.
- 2/5'62 Idem aan Hü. O. bezichtigd met Ous. Waarsch o. XVIB verbouwd. Reconstr. ligt niet in de bedoeling.
20/9'62 vV aan Mon.z. Off. rest. frp: verw. Alverf en losse aanslag, insolderen stukken metaal waar nodig, losgelaten kernen solderen, nieuwe voeten waar nodig, ontbr.p aanvullen, vieten vern. waar nodig.
- 5/12'62 vV aan KV. Offerte. Verschil met 13/3: tongw voorbereid. Ped niet aangeh maar 2 Ped.koppels.
jan'63 Corresp. door vertraging door ziekte pres KV.
27/2'63 KV aan OC. Over liquidatieregeling NRF: Eenmalige geldelijke tegemoetkoming voor nog lopende gevallen.
14/3'63 OC aan vV. opdracht 15 st 3 res. voor door NRF genoemd bedrag f 50000. Toezicht Hü.
11/4'63 Mon.z aan OC. OKW wil kas in eigendom aan HervGem overdragen. Dan 90% subsidie en 10% op kosten KV.
16/4'63 KV aan Mon.z. Verontruste reactie.
- Verdere correspondentie daarover. KV is bezorgd, dat de kas niet klaar is als vV begint. Er moet een historisch onderzoek (door OC) komen (opdracht daartoe 21/10'63 door mon.z.)
- 28/10'63 OC aan mon.z. Schrijven waarin ook genoemd een hist.o. uit Veenhuizen afkomstig en een orgel bestemd voor Helsteren.
- 10/12'63 Intern schr OC aan Hü en Eé? Hierin naast Brouwershaven ook Kleine of Gasth.k.te Zierikzee genoemd.
26/3'65 OC aan KV. Verslag bespreking 12/3. Kas tweemaal gedemonteerd (overbrenging naar Rijksmuseum Amsterdam en terug). Volstaan met herstel. Arch. maakt tekening, Ed bepleit aanbr. luiken. Reg.tr. Rugw in onderkas hoofdorgel, gebruik van oude gaten. Ped.omvang beperken (ruimte).
- 26/5'65 vV aan OC. Tekeningen arch. (Lusanet) onbruikbaar. Moeten zelf opmeten (met prijskaartje, waarover ook weer verdere corresp.)
- 28/6'65 vV aan KV. Offerte restauratie fr.p.
18/11'65 HGem aan OC. Werkz.h. kas door Fa L.C.Blom te Burgh uitgevoerd. Hoe ver is vV?
6/4'66 Lusanet de la S. aan vV. Opdr. restauratie frontpijpen.
14/4'66 vV aan OC. 2 voorstellen disp. mogelijk voor overgebleven geld. (1 kl met mogelijkheid uitbr. met Rw en 2 kl)
4/5'66 OC aan KV. U heeft gekozen voor afbouw van alleen Hoofdwerk P16 O8 Rf8 O4 Spf4 O2 Q2 2/3 Mxt6-8st T16 T8. Dit is vV opgedragen zoals uit vlgd corr. blijkt.
- 13/5'66 KV aan OC. vV schrijft dat zij geen garantie geven voor werk aan frontpijpen.
9/12'66 OC aan KV. Hoewel geen garantie... geen vrees betr. bruikbaarheid. Na gesprek met o.m. mede-rijksadv. geconcludeerd Beter Sch 4 st dan T 16. Mensuren wijd, aansluitend op frontpijpen.
- 12/12'66 (Eé?) aan OC. Heb part noch deel aan de enorme vertraging in B. Vrees dat andere projecten ook zullen inschrompelen. Ed is niet mede-rijksadv. maar assistent van Ous.
- 12/7'68 OC aan KV. Onvoorwaardelijke goedkeuring orgel. Oude front zover mogelijk gerestaureerd. Deel moest vernieuwd.
- 10/5'68 Zeeuwse Landbouwmaatschappij aan Eé. Verzoek medewerking aan concert in B. door NCRV op te nemen (125 j. bestaan der Lanb.m.)
- Globaal geïnventariseerd 19/2'98. Er moet nog ergens een klad-aantekening zijn over registernamen, gevonden in de oude kas. Leter (niet ingevoerd) aangetroffen 30/3'04, afkomstig uit een map over Rotterdam:
- Dispositie en een kort programma.

Bruinisse, Gereformeerde Kerk.

- z.d. Aantekeningen.
- 13/5'59 vB. Voor o. slechts f 142.65 begroot wegens door Spiering uitgevoerde reparatie. Kerk uit 1904.
17/11'59 "Van de Heer L.Erné" Beschrijving toestand o.
12/12'59 OC aan vB. Verslag o, op grond van vorige stuk el.pn. Spiering, kort voor de ramp opgeleverd P8 Hp8 VdG8 O4 Mxt3st Blf2 Sb16. Beschrijving (erbarmelijke) toestand. Verzoek kerk door bijdrage in staat te stellen een nw o aan te schaffen van ca 7 st. hoewel het de vraag is of het verantwoord is dit zo maar in het zeer vochtige gebouw te plaatsen.
- 29/3'61 vB aan OC. In vooruitzicht gestelde bedragen voor gebouw en orgel van 7 st te bouwen onder OC.
2/6'61 vB aan OC. Suggestie betr. Metzler, hetgeen in Heenvliet niet doorging.
10/6'61 vB aan OC. Architect komt niet uit met budget. Budget orgel verkleinen?
12/10'61 OC aan Kr. Dit voorgelegd aan KV.
13/12'61 OC aan Kr. Voorstel o 6 st (16v vervalt) te bouwen door Vdg.
27/2'62 Vdg aan OC. Offerte voor P8 Hp8 O4 Rf4 O2 Mxt11/3,4-6st Qd16(res), o met onderbouw of (goedkoper) als balustr.o. klav. achter
- 7/5'62 vB aan J.W.vdDoel, Zierikzee. Hij twijfelt of na prijsstijging het project binnen fin. grens blijft. Kr moet beslissen.
19/5'62 Kr aan OC. Heeft reserve 16' zin? Hij komt er toch niet. Positief over o's te Westerhaar en Vriezenveen. We willen graag Brd16 in Ped. Waarom geen electropn.o?
- 19/5'62 vB aan OC. Offerte vragen voor el.pn.o?
20/12'62 vB aan OC. Besloten toegezegde bedrag voor o. geheel voor kerkgebouw te bestemmen, daarmee de ideeën der Kr volgend.
- Globaal geïnventariseerd 19/2'98.

Bruinisse, Hervormde Kerk.

- 8/5'51 vV aan OC. Offerte.
4/5'51 Fl aan OC. Offerte.
29/5'51 vL aan ? Offerte.
4/7'51 OC aan KV. Commentaar bij de offertes. Ze mochten zelf de disposities samenst. Commentaar daarop. Positief: vV heeft een 16v op Hw (Dlc). Negatief: vL heeft geen Mxt op Brstw.
16/8'51 OC opdr. aan vV.
24/9'(51) KV aan OC. Ingebr.n. op 8 okt.
7/10'54 Verslag eindkeuring. Aanwinst Nederlandse orgelstand. Kas en snijwerk door orgm's ontworpen en vervaardigd.
22/12'54 L.Mens aan ?. Verslag onderzoek "op Uw verzoek". Pos. opmerkingen t.a.v. kas. Opmerkingen over aantal pijpen.

24/6'59 OC aan vB. Tijdens de ramp was geen o. aanw in de kerk.
Globaal geïnventariseerd 19/2'98

Bruinisse, Oud-Gereformeerde Gemeente.

28/7'58 OC (Schokking) aan J.C.vdBos te B. Antwoord op de vraag of de OC in de aankoop van het afgekeurde o. van de Herv.K. te Zierikzee kan bemiddelen. Antw. Nee. Orgel afgekeurd. Kunnen wel bemiddelen bij aanschaf bruikbaar orgel.
1 stuk, geïnventariseerd 19/2'98.

Brummen, Hervormde Kerk.

2/5'57 vL aan KV. Rapport naar toestand Holtgräve-orgel 1845. Gewijzigd bij overplaatsing. 2 stemmen pneumatisch, tongw vervangen deels zink. O2 op pos -> VxC. Kostenopgaaf restauratie.
• Daarna wat corresp. met OC. nov'60: Waar blijft rapport?
17/8'61 OC aan KV. Rapport.
Globaal geïnventariseerd 19/2'98. Zie verder Bolt-arch.

Brunssum, Hervormde Kerk.

18/3'53 OC aan KV. Reactie op verzoek onderzoek of o. op juiste manier wordt onderhouden.
z.d. Aantekeningen: Standaard zinken fr. C-f'' P8 RF8 V8 Vxc8 Ae08 Mel4 Wf2 O.kopp etc.
12/5'53 OC aan KV. Rapport en advies. Iets over lui pneum.syst. O. moet beter schoon gehouden worden.
6/6'53 V&vK. Concept contract schoonmaak.
2/9'53 OC aan KV. Accoord met vorige.
8/10'53 OC aan KV. Nota.
Volledig geïnventariseerd 19/2'98.

Brunssum, een nieuwe Hervormde Kerk.

Enige correspondentie naar aanleiding van bouwplannen nieuwe kerk.
15/8'61 OC aan KV. Ruimte lijkt geschikt voor kerkmuziek mits wanden niet te absorberend zijn. Over verwarming. Ruimte voor orgel bedoeld is te klein en te veel naar achter geprojecteerd.
Geïnventariseerd 19/2'98.

Brussel, Museumkerk.

• Correspondentie met J.de Vaere sinds 13/3'62. O. in slechte staat door bouw bibliotheek, die stabiliteit der kerk heeft beïnvloed. Over bezoek Eé dat maar werd uitgesteld. Zie ook Interne brief 9/4'63 aan Eé.
20/5'63 OC aan de Vaere. Verslag onderzoek. 1840 Bernhard Dreijnum Mainz.
Hw Princ 8', Grossgedact 8', Octave 4', Cornett 3-4 st, VdG 8', B 16', Waldfl 2'
Nevenman Sal 8', Floete 4', Spitsfloete 2', Floet 4', Flageolet 2'
Ped Princ 8', Subass 16', Bazuin 16', C-g'', C-b.
Slechte staat door toestand gebouw en vooral verwarming. Opsomming noodzakelijke werkzaamheden nadat omstandigheden in kerk zijn verbeterd. Orgm: Vdg (die orgel te Maria Horebeke heeft gebouwd) of een Belgische orgm, naar wiens werk dan eerst een onderzoek zal moeten worden ingesteld.
17/11'63 Kr (De Vaere) aan OC. Wachten. Restauratie kerkgebouw kan pas binnen onafzienbare tijd plaats vinden.
Globaal geïnventariseerd 26/2'98:

Brussel, Wereldtentoonstelling 1958, Paviljoen prot.kerken.

21/6'57 P. Fagel Pred. te B aan "Nederlandse Orgelraad". Advies, welke orelmaker hier tijdelijk een instrument wil plaatsen.
28/6'57 OC (Schokking) aan F. Advies vL en vV aan te schrijven. Er is een orgel beschikbaar uit een Herv. K die wordt afgebroken.
30/10'57 Fagel (Nederl.Evangelische Kerk te Brussel-Bosvoorde) aan OC. Zowel vL als vV hebben o beschikbaar gesteld. Wij hebben 1/2 jaar een organist nodig. Weet U iemand daarvoor?
10/12'57 OC (Schokking) aan Prot.K. Wereldtentoonst. Geref.Kerk te Geersdijk is bereid, o. dat voor hun gemaakt wordt uit te lenen aan de Wereldtentoonstelling, disp. Wat kosten transport en montage zijn.
• Verdere correspondentie.
14/4'58 OC aan alle medewerkers. Mededelingen. Fagel zeer tevreden, contact H(ü?). Over organisten, o. Didam, waarvan o Geersdijk een iets verbeterde versie is.
• Foto orgel.
Globaal geïnventariseerd 19/2'98. Het orgel, 1958 gebouwd door vV, is een dubbelganger van het orgel in de Herv.K. te Didam en van het type Sweelinck-orgel (NCRV-studio). vO

Budel, Hervormde Kerk, voormalig kabinetorgel.

zie 's-Gravenhage o.m. Herv. Maranatha en Herv. Noodkerk M.Stokelaan.

Bunnik, Hervormde Kerk.

20/3'64 dK aan KV. Offerte voor herstel en evt verandering/uitbreiding. O. uit 1912. Een van de eerste mech o's van onze firma. Later Mxt bijgebouwd
21/4'65 OC aan KV. VA. dK 1912 Hw P8 B16 Rf8 O4 O2 Mxt3-4st (1953) T8 Nevw. Hf8 Salt8 VxC8 Rfg4 Ped Sb16 Alle (beh frp) in zwk C-f'' C-d' 3 kopp. Trem Vent 2 werken op een lade. Mankementen door verwarming. Adv. herstel, daar het degelijk is gebouwd. Mofgelijk kl. disp.wijz.
28/3'66 (Eé) aan KV. Nadere precisering vorige. Exorbitant zware speelaard altijd zo geweest. In tegenst. tot commissie voorstander aanzuigen orgelwind uit torenruimte.
13/10'67 dK aan KV. Offerte herstelwerkzaamheden.
5/12'67 Idem. Gelijkkluidend, op deel over prijzen na. o.a. aparte opg. poetsen frp en VxC -> Wf. Bijgaand niet ingevuld

contract.
 8/12'67 Eé aan KV. Met contract niet geheel eens.
 24/1'68 Eé aan KV. Verder commentaar.
 12/3'68 Eé als gemachtigde aan dK. Opdr.
 22/5'68 dK tekening plaatsing gr.oct der Wf 2
 • Nota's en correspondentie daarover.
 24/10'68 Eé aan KV. Eendoordeel. Werk geslaagd. Boven contract reg.pl. en ventielen vernieuwd.
 7/4'70 OC aan KV. Keuringsrapport. Werk met zorg verricht. Enige klevers en doorspraak op één toets geconstateerd.
 7/4'70 OC aan dK. Doorspraak gevolg van te strak afgestelde tractuur.
 Ingevoerd 25/2'98

Bunschoten, Christelijke Gereformeerde Kerk.

27/10'53 M.A.Vente. Advies over verkoop bestaande orgel en aankoop orgel uit Chr.Geref.K.Dordrecht. Het voorstel is opgesteld door de Koff.
 23/11'53 Kr aan MAV. Besloten U als adv aan te stellen.
 23/11'53 Kr aan Gecomm. Herv.gem.Rotterdam. Houden ons orgel tot 15 dec in optie
 16/12'53 MAV aan Gec.R'dam en aan Kr Bunschoten. Over evt. verkoop aan R'dam. V. hoopt daar binnenkort ook adviseur te worden. Daarom poging zo objectief mogelijk te zijn. O. te B: P4 P8dc Flharm8 (bas comb met B) B8 V8dc Picc2 (af fs) F4. Schatting waarde en van restaur.
 • Uit een aanmaning tot betaling blijkt dat de koop is doorgegaan en uit schr 10/4'54 dat het alleen de kas betrof.
 3/3'54 MAV aan Kr. Uittreksel uit opgave dK. 2 kl o. Hw lade uit Dordrecht, Bovw die uit B. Ped nw l.
 23/4'54 dK en Kr. Concept contract (z.d.) en contract.
 3/4'55 MAV aan Kr. Eendoordeel in gunstige zin.
 • Daarna correspondentie over klachten en gebreken door foute verwarming.
 3/5'62 MAV aan pLOC te B. Verslag onderzoek. Voorstel verende slepen en zwevende mechaniek ("moderne vindingen") aan te brengen.
 3/12'62 dK aan Eé. Over Dordrecht -> Tiel, of naar Ede?
 Bunschoten slechts terloops genoemd.
 z.d. Aantekeningen, kennelijk over B en een opsomming van problemen van pLOC aan Eé.(4/7'62)
 24/8'65 Luyten (dK) aan Kr. Werk door Eé goedgekeurd. Genoemd nw sleepsysteem.
 Zie ook Kampen, Bovenkerk 22/10'65.

Burgh (Zld), Hervormde Kerk.

• Aantekeningen
 2/6'49 Haveman aan Hen. Burgh en Hoedekenskerk verwachten U. Ook Spiering geschreven gegevens Burgh aan U op te zenden.
 3/6'49 Spiering aan Hen. Gegevens aan Burgh aangeboden gebruikte orgel. mech. P8 Hp8 Sal8 O4 F4 Q22/3 O2 res (vulst) ruimte bijplaatsing Sb16. Prijs.
 20/11'50 vV aan KV te B. off. voor overpl. o. Klazinaveen Evangelisatie naar BV. 1794 A.Gruisen.
 • Corresp. over prijs, orgelgalerij
 24/10'51 (OC) aan KV. Rapport eindkeuring. Pijpwerk vakkundig gesoldeerd, kas afgeloogd, intonatie boven verwachting geslaagd.
 9/10'52 OC aan Gen.syn. der NH kerk. Over Spanjaard, die zelf niets behoorlijks presteert en de OC zwart maakt. Ook Burgh wordt genoemd.
 28/10'52 BRC aan Eé. Betr o van Ee (thans te Burgh) . Een orgm vertelde, "dat wanneer het o werkelijk afdoende gerestaureerd is er z.i. van het oorspronkelijke slechts de kast en de windla over is".
 z.d. OC (Schokking) aan Watersnoodcommissie der N.H.kerk. Opsomming feiten (nieuwe hierin: In Klaz.veen nw o vV). Financiële regeling tegengevallen voor Klaz.v. Burgh, getroffen door watersn.ramp kan nu niets doen. Kerk en orgel geen schade.
 29/7'53 OC aan KV. Ondergetekende (vL) heeft secretariaat van Mr Haveman overgenomen. Verder over hetzelfde als vorige.
 • Corresp. waaruit blijkt dat (door bijdrage Centrale Watersnoodcommissie) de problemen zijn opgelost.
 Globaal geïnventariseerd 26/2, 1 stuk toegevoegd 4/3'98.

Burgwerd, Hervormde Kerk. Foto met dispositie.

Bussum, Blindeninstituut.

z.d. Kladjes met disp. en gegevens die ook in vlgd stuk staan. C-g" C-f I. P8 Rf8 O4 N3 Wf2 T8 II. B8 Hp8 Fd4 Ped Sb16. Namen noemen: Versch, Verweys, V&vK
 10/10'53 OC aan "het Blindeninstituut tot onderwijs aan blinden" (Dudok van Heel) te Bussum. Rapport onderzoek evt. verkoop Maarschalkerweerd orgel 10 reg 2 man vrij p in slechte staat geen frontp. zwelkast. Taxatie verkoopwaarde.
 24/11'53 OC aan Dudok v H. O te koop aangeboden aan de drie in klad genoemde orgm's.
 4/2'54 OC aan DvH, Nog geen gem. gevonden die het o willen kopen. Versch. wil nog bruikbare onderdelen kopen.
 22/3'54 DvH aan (OC). Voorlopig geen verkoop onderdelen aan Versch. Wachten tot een gemeente het op als geheel wil overnemen.
 21/1'57 Stichting tot expl. van 3 blinden-instellingen: aan (OC?). Taxatie o. gevraagd.
 Globaal geïnventariseerd 26/2'98.

Bussum, Hervormde Johanneskerk.

16/7 BRC aan Hü. Bijgaand tekening verbouwing Joh.k.
 Geïnventariseerd 26/2'98.

Bussum, Hervormde Spiegelkerk.

- 21/6'56 OC aan F.H.Lampen (voorz.KV) te B. Reactie op offerte vL betr. restauratie. Eerst onderzoek. (Dit kwam er door Hü).
- 15/10'56 OC aan KV. Rapport en advies. O uit vervalperiode, hetgeen blijkt uit pneum. kegelladen, zink, disp, intonatie, opstelling. Hoewel kwalitatief redelijk gunstig, geen geld eraan besteden, ook niet als disp.wijziging plaats vindt. Beschouwing over orgels uit vervaltijd. Advies schoonmaken en fonds voor nieuw orgel.

Globaal geïnventariseerd 26/2'98.

Bussum, Herv. Kerk of kerken (Onbekend welke)

- /4'55 BRC aan (OC) Mededeling ontwerp Nw K. arch, Nielsen.
- 12/9'55 KV aan OC. Komen binnenkort terug op onopgeloste orgelkwesties.
- 16/12'63 OC aan PCT. Vernomen voor in '55 gereed gekomen kerk (welke?) Pels-orgel te willen bestellen. Op kerkelijke verplichtingen wijzen?

Geïnventariseerd 26/2'98.

Gegeven uit archief: In de Herv. Verlosserkerk Pels-o ingebr.gen. 7/1'64 of '65

Bussum, Hervormd wijkgebouw Eltheto.

- 25/2'55 OC aan KV te B. Verslag onderzoek naar geschiktheid het in Eltheto aanwezige o. over te pl. naar nw te bouwen kerk.Spanjaard el.pn., 2 man.vrij p, 9 reg, 1 transm. Dispositie ongeschikt voor dit doel. Te zachte intonatie. Bekers Clarinet deel zink, deel papier maché, frp zink. Negatief advies, wegens kosten transport opbouw etc.

Globaal geïnventariseerd 26/2'98.

Buttforde. Foto orgel 1682.

Buurse, Hervormde Kerk.

- 26/5'53 Ds Pijnacker-Hordijk te B aan Haveman. O ca '38 Steimann/Vierdag, electr. eigen systeem. St. is vertrokken, Vdg Sr overleden. De jongste zoon, een praatjesmaker heeft het overgenomen en orgel wat veranderd. Toen erbij gehaald een andere vroegere knecht der firma, die nu eigen zaak heeft: Madern-Moraal. Vernietigend rapport over door H.J.Vdg bewerkte orgel: Pijpen ingesneden, 48 p stom gemaakt, intonatie ongelijk en "waardeloos". Wat is bekend over Vdg en Madern-Moraal?

• Corresp. over bezoek Eé.

- 10/10'53 OC aan Ds PH. Verslag onderzoek. Steinmann & V. El.pneum. geen kas, worm, schade door onoordeelkundig stemmen, slechte intonatie en stemming. Luie tractuur, minderwaardige makelij. Advies: stichting van een orgelfonds voor nw.o.

4/3('54 PH aan OC. Geen verkoop, wel orgelfonds, voorlopig stemmen door Madern-Moraal.

Globaal geïnventariseerd 26/2'98.